

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix - Travail - Patrie

MINISTRE DE L'ECONOMIE, DE LA PLANIFICATION ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

SECRETARIAT GENERAL

DIRECTION GENERALE DE L'ECONOMIE ET DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

DIRECTION DE LA PROGRAMMATION DES INVESTISSEMENTS PUBLICS

Sous-direction du suivi des programmes et projets d'investissement public



EXECUTION DU BUDGET D'INVESTISSEMENT PUBLIC 2018

Note mensuelle de veille au 30 avril 2018

TABLE DES MATIÈRES

TABLE DES MATIÈRES	1
SIGLES ET ABBREVIATIONS	3
I- PRESENTATION DU BIP 2018 ET PRINCIPALES MODIFICATIONS	5
I.1- Présentation du BIP 2018.....	5
I.2- Modification du BIP 2018 au 30 avril	5
I.2.1-Virements de crédits	5
I.2.2-Délégations Ponctuelles de Crédits	6
II- SYNTHESE DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DU BIP 2018 AU 30 AVRIL	9
II.1- Synthèse globale de l'exécution financière.....	9
II.2- Synthèse de l'exécution physico-financière dans les services centraux.....	9
II.3- Synthèse de l'exécution physico-financière dans les services déconcentrés.....	11
III- SITUATION GLOBALE DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS	12
III.1. Situation de passation des marchés dans les services centraux	12
III.2. Situation de passation des marchés dans les services déconcentrés	13
IV- SYNTHESE DE L'EXECUTION PAR CHAPITRE	17
V-FICHE SUR L'EXÉCUTION DU BIP DANS CHAQUE CHAPITRE BUDGÉTAIRE	24
01- Présidence de la République.....	24
02- Services Rattachés à la Présidence	25
03- Assemblée Nationale.....	26
04- Services du Premier Ministre	27
06-Ministère des Relations Extérieures.....	29
07-Ministère de l'Administration Territoriale	30
08- Ministère de la Justice	31
09- Cour Suprême.....	32
10- Ministère des Marchés Publics.....	33
11- Contrôle Supérieur de l'État.....	34
12- Délégation Générale à la Sureté Nationale	35
13- Ministère de la Défense.....	36
14- Ministère des Arts et de la Culture	37
15- Ministère de l'Education de Base	38
16- Ministère des Sports et de l'Éducation Physique.....	39
17- Ministère de la Communication	40
18- Ministère de l'Enseignement Supérieur.....	41
19- Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation	42
20- Ministère des Finances.....	43
21- Ministère du Commerce.....	44
22-Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.....	45
23- Ministère du tourisme et des loisirs	46
25- Ministère des Enseignements Secondaires	47

26- Ministère de la Jeunesse et de l'Education Civique.....	48
29- Ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique	50
30. Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural.....	51
31. Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales	52
32- Ministère de l'eau et de l'énergie	53
35- Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	54
38- Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain.....	55
39- Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	56
41- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale	57
42- Ministère des Affaires Sociales	58
43- Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille.....	59
46- Ministère des Transports.....	61
50- Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative	62
52- Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés.....	63
53- SENAT.....	64
54- Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme	65

SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLES	SIGNIFICATION
AE	Autorisation d'Engagement
AFD	Agence Française de Développement
AMI	Appel à Manifestation d'intérêt
ARMP	Agence de Régulation des Marchés Publics
BAD	Banque Africaine de Développement
BDEAC	Banque de Développement des Etats de l'Afrique Centrale
BEI	Banque Européenne d'Investissement
BIP	Budget d'Investissement Public
BLD	Bulletin de Liquidation Douanière
BM	Banque Mondiale
C2D	Contrat de Désendettement et de Développement
CAA	Caisse Autonome d'Amortissement
CAMTEL	Cameroon Telecommunication
CAN	Coupe d'Afrique des Nations
CFC	Crédit Foncier du Cameroun
CMPM	Commission Ministérielle de Passation des Marchés
CONAC	Commission Nationale Anti Corruption
CONSUPE	Contrôle Supérieur de l'Etat
CP	Crédits de Paiement
CPM	Commission de Passation des Marchés
CTD	Collectivités Territoriales Décentralisées
DAO	Dossier d'Appel d'Offres
DA	Délégation Automatique
DD	Délégué Départemental
DG	Directeur Général
DGB	Direction Générale du Budget
DGCM	Direction Générale de Contrôle des Marchés
DGD	Dotation Générale de la Décentralisation
DGEPIP	Direction Générale de l'Economie et de la Programmation des Investissements Publics
DGMAS	Direction Générale des Marchés des Approvisionnements et des Services
DGMI	Direction Générale des Marchés des Infrastructures
DGTFCM	Direction Générale du Trésor et de la Coopération Financière et Monétaire
DP	Délégation Ponctuelle
DPIP	Direction de la Programmation des Investissements Publics
DR	Délégué Régional
DSCE	Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi
EP	Etablissement Public / Entreprise Publique
FCFA	Franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale
FCP	Fonds de Contrepartie
FCPDR	Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles
FCPTD	Fonds de Contrepartie en Taxes et Droits et de Douanes
FEICOM	Fonds spécial d'Equipeement et d'Intervention InterCommunale
FINEX	Financement Extérieur
GIC	Groupe d'Initiative Commune
GIE	Groupement d'Intérêt Economique
HT	Hors Taxes
Km	Kilomètre
KPDC	Kribi Power Development Corporation
MAETUR	Mission d'Aménagement et d'Equipeement des Terrains Urbains et Ruraux
mds	milliards
MINEPAT	Ministère de l'Economie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire
MINFI	Ministère des Finances
MINMAP	Ministère des Marchés Publics

SIGLES	SIGNIFICATION
MO	Maitre d'Ouvrage
MOD	Maitre d'Ouvrage Délégué
ONG	Organisation Non Gouvernementale
PAEPYS	Projet d'Alimentation en Eau Potable de la ville de Yaoundé et Ses environs
PLANUT	Plan d'Urgence Triennal pour l'Accélération de la Croissance
PNDP	Programme National de Développement Participatif
PROBMIS	Program Budget Management Integrated System
PTSJ	Plan Triennal Spécial Jeunes
RAP	Rapport Annuel de Performance
RI	Ressources Internes
RIB	Relevé d'Identité Bancaire
RIO	Ressources Internes Ordinaires
RIO*	Ressources Internes Ordinaires hors FCP
RIO**	Ressources Internes Ordinaires hors FCP et RT
RIS	Ressources Internes Spéciales
RN	Route Nationale
RT	Ressources Transférées
SFI	Société Financière Internationale
SIC	Société Immobilière du Cameroun
SPM	Services du Premier Ministre
TCC	Titre de Confirmation de Créance
TTC	Toutes Taxes Confondues
TVA	Taxes sur la Valeur Ajoutée
UGP	Unité de Gestion du Projet

I- PRESENTATION DU BIP 2018 ET PRINCIPALES MODIFICATIONS

I.1- Présentation du BIP 2018

Le budget de l'Etat de l'exercice 2018 s'inscrit dans la poursuite de la mise en œuvre du Document de Stratégie pour la Croissance et l'Emploi (DSCE), l'intensification des préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et la poursuite de la mise en œuvre du plan triennal « spécial jeunes » 2017-2019. Le parachèvement des grands projets de première génération ainsi que la préparation des grands projets de deuxième génération constitueront également des défis majeurs pour cet exercice budgétaire.

Le Budget de l'Etat au titre de l'exercice 2018 se chiffre à FCFA 4 625,8 milliards en Autorisation d'Engagement (AE) et FCFA 4 513,5 milliards en Crédits de Paiement (CP).

Tableau 1 : Evolution du Budget de l'Etat de 2010 à 2018 (en milliards de FCFA)

Exercice Budgétaire	2010	2011	2012	2013		2014		2015		2016		2017		2018	
				AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP	AE	CP
Budget Global	2 444,1	2 575,8	2 799,3	3 236,0	3 236,0	3 452,3	3 312,0	3 829,1	3 746,6	4 872,9	4 234,7	4 659,7	4 373,8	4 625,8	4 513,5
BIP	598,8	680,0	792,2	1 450,3	957,0	1 140,3	1 000,0	1 232,5	1 150,0	2 151,7	1 525,8	1 873,5	1 586,9	1 403,8	1 291,5
Part du BIP dans le Budget Global (%)	24,5	26,4	28,3	44,8	29,6	33,0	30,2	32,2	30,7	44,2	36,0	40,2	36,3	30,4	28,6

Source : Lois de finances (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018)

La dotation globale consacrée à l'investissement public en 2018 est de FCFA 1 403,8 milliards en Autorisations d'Engagement et FCFA 1 291,5 milliards en Crédits de Paiement.

Le BIP représente 28,6% du budget de l'Etat au titre de l'exercice 2018 en CP, contre 36,3% en 2017, soit une baisse de 7,7 points.

I.2- Modification du BIP 2018 au 30 avril

I.2.1-Virements de crédits

Les virements de crédits (confer article 53 de la Loi portant Régime Financier de l'Etat) visent à introduire plus de flexibilité dans la gestion budgétaire. Ces virements de crédits peuvent se faire suivant les dispositions présentées dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : Modalités de virement de crédits

Opération souhaitée	Volume	Compétence	Accord Préalable Nécessaire
Virement de Chapitre à chapitre		Premier Ministre, Chef du Gouvernement	
Virement à l'intérieur d'un même chapitre, d'une section à une autre ou d'un programme à un autre		Ministre des Finances	Sur proposition du Ministre concerné, après accord préalable du MINEPAT sur les crédits d'investissement
Virement à l'intérieur d'un programme	Dans la limite de 15% de la dotation initiale du programme en fonctionnement et en investissement	Ministre concerné, après visa du Contrôleur Financier	Selon les nécessités de service et sans accord préalable

Source : Régime Financier de l'Etat, article 53

Des virements de crédits d'un volume global de FCFA 3,76 milliards ont été effectués du Budget de fonctionnement (chapitre des Dépenses Communes) vers le budget d'investissement, portant ainsi la dotation du budget d'investissement public en Crédits de Paiement à FCFA **1 295,3 milliards** au 30 avril 2018 contre 1 291,5 milliards inscrit dans la Loi de Finances, soit une hausse de **0,29%**.

Le volume des crédits ayant fait l'objet de virements est ventilé par chapitre budgétaire dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Situation des virements de crédits par chapitre budgétaire au 30 avril 2018

Étiquettes de lignes	Somme de Débit	Somme de Crédit
Dépenses Communes	-	3 760 226 680
Elections Cameroon	325 000 000	325 000 000
Ministère de l'Eau et de l'Energie	4 809 800 000	4 809 800 000
Ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries Animales	20 000 000	20 000 000
Ministère de la Santé Publique	200 000 000	200 000 000
Ministère des Finances	75 000 000	75 000 000
Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat	190 000 000	190 000 000
Ministère des Travaux Publics	1 664 038 620	1 664 038 620
Total général	7 283 838 620	11 044 065 300

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

1.2.2-Délégations Ponctuelles de Crédits

La délégation ponctuelle de crédits, en tant que procédure de mise à disposition d'une dotation budgétaire, est une opération interne à une administration. Pour faciliter l'exécution de certains projets, les ordonnateurs peuvent déléguer des crédits au profit de leurs services déconcentrés (Délégations ponctuelles à l'intérieur du territoire) ou leurs représentations diplomatiques (Délégations ponctuelles à l'extérieur du territoire).

Au 30 avril 2018, cent quarante-six (146) Délégations ponctuelles de crédits ont été effectuées sur le BIP 2018, dont 117 au cours du mois d'avril. Le montant cumulé de l'ensemble de ces Délégations Ponctuelles de crédits est FCFA 4,17 milliards dont FCFA 1,17 milliard enregistré en avril.

Tableau 4 : Situation des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées sur le BIP 2018

	31-mars-18	30-avr-18	variation (30 avril - 31 mars)
Nombre de DP effectuées	29	146	117
Montant en FCFA	2 995 542 965	4 171 836 563	1 176 293 598

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

La répartition du montant cumulé des Délégations Ponctuelles de Crédits effectuées depuis le début de l'exercice par chapitre budgétaire montre que, la plus grosse part, soit 44,27%, est effectuée dans le chapitre des interventions en investissement. Le Ministère de l'habitat et du Développement urbain occupe le second rang avec un taux de 24,57% de crédits alloués aux services déconcentrés sous forme de Délégations Ponctuelles.

Tableau 5: Montant des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées en fonction des Chapitres Budgétaires

CHAPITRE BUDGETAIRE	Montant En FCFA	Part en %
Dépenses communes	9 898 794	0,24
Interventions en investissements	1 846 915 712	44,27
Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle	78 492 144	1,88
Ministère de l'habitat et du Développement urbain	1 025 000 000	24,57
Ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires Foncières	140 419 238	3,37
Ministère des Relations Extérieures	185 000 000	4,43
Ministère des Travaux Publics	586 110 675	14,05
Présidence de la Républiques	300 000 000	7,19

Total général	4 171 836 563	100,00
----------------------	----------------------	---------------

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

L'analyse du montant cumulé des Délégations Ponctuelles par zone d'intervention montre que la Région de l'Extrême-Nord est la principale zone bénéficiaire de ces Délégations, soit 26,58%. Le montant de FCFA 1,10 milliard alloué à la Région de l'Extrême-Nord permet la poursuite de l'exécution des travaux d'aménagement de la voirie urbaine de Maroua pour un montant de 1 milliard.

Tableau 6: Montant des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées par zone d'intervention

Zone d'Intervention	Somme de Montant	Part en %
Intérieur du Cameroun		
Adamaoua	363 722 141	8,72
Centre	278 666 834	6,68
Est	88 694 586	2,13
Extrême nord	1 108 759 769	26,58
Littoral	184 477 500	4,42
Nord ouest	63 351 800	1,52
Nord	38 660 879	0,93
Ouest	641 891 059	15,39
Sud ouest	106 968 098	2,56
Sud	110 347 790	2,65
Extérieur du Cameroun		
Afrique	136 000 000	3,26
Amérique	97 582 633	2,34
Asie	65 000 000	1,56
Europe	887 713 474	21,28
Total général	4 171 836 563	100,00

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

Le programme *Interventions en Investissement* enregistre le plus gros volume de Délégations Ponctuelles. En effet, au 30 avril 2018, les Délégations Ponctuelles d'un montant de FCFA 1,84 milliard ont été effectuées sur ledit programme. Le programme *Développement des infrastructures de transport urbain* enregistre également une part importante (24,09%) des Délégations Ponctuelles.

Tableau 7: Montant des Délégations Ponctuelles de crédits effectuées par chapitre budgétaire et par programme

CHAPITRE BUDGETAIRE/PROGRAMME	Montant en FCFA	Part en %
DEPENSES COMMUNES	9 898 794	
Dépenses communes de fonctionnement	9 898 794	0,24
INTERVENTIONS EN INVESTISSEMENTS	1 846 915 712	
Interventions en investissement	1 846 915 712	44,27
MINISTERE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE	78 492 144	
Développement de la formation professionnelle	37 830 144	0,91
Gouvernance et appui institutionnel dans le sous secteur emploi et formation professionnelle	40 662 000	0,97
MINISTERE DE L'HABITAT ET DU DEVELOPPEMENT URBAIN	1 025 000 000	
Amélioration de l'environnement urbain	20 000 000	0,48
Développement des infrastructures de transport urbain	1 005 000 000	24,09
MINISTERE DES DOMAINES, DU CADASTRE ET DES AFFAIRES FONCIERES	140 419 238	
Protection et développement du patrimoine de l'état	140 419 238	3,37
MINISTERE DES RELATIONS EXTERIEURES	185 000 000	
Valorisation du potentiel de la coopération bilatérale	185 000 000	4,43
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS	586 110 675	
Construction des routes et autres infrastructures	586 110 675	14,05
PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE	300 000 000	
Formulation et coordination de l'action présidentielle	300 000 000	7,19
TOTAL GENERAL	4 171 836 563	100,00

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

II- SYNTHÈSE DE L'EXECUTION PHYSICO-FINANCIERE DU BIP 2018 AU 30 AVRIL 2018

II.1- Synthèse globale de l'exécution financière

La situation globale (toute source de financement confondu) de l'exécution du BIP 2018, au 30 avril 2018 se présente ainsi qu'il suit :

- un taux d'engagement de **28,79%** ;
- un taux de liquidation de **26,20%** ;
- un taux d'ordonnancement de **26,20%**.

La situation récapitulative de l'exécution du BIP 2018, au 30 avril 2018, suivant les principales rubriques de la dépense publique est présentée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 8 : Synthèse de l'Exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018 (en millions de FCFA)

Rubriques	Dot. CP Courante	Eng CP	Taux Eng (%)	Liq	Taux Liq (%)	Ord	Taux Ord (%)
Fonds de Contrepartie en dépenses réelles	80 626	46 475	57,64	46 475	57,64	46 475	57,64
Fonds de Contrepartie en taxes et droits de douane	47 500	50	0,11	50	0,11	50	0,11
Transferts en capital (Subventions)	61 136	34 248	56,02	34 248	56,02	34 248	56,02
Crédits pour projets C2D	16 324	1 701	10,42	1 701	10,42	1 701	10,42
Crédits pour le PTSJ	10 000	0	0	0	0	0	0
Crédits pour projets CAN	110 000	70 000	63,64	70 000	63,64	70 000	63,64
Autres Crédits à gestion centrale	292 639	80 372	27,46	48 361	16,53	47 119	16,10
Crédits délégués	81 043	2 075	2,56	430	0,53	430	0,53
Ressources externes	596 000	138 041	23,16	138 041	23,16	138 041	23,16
Total	1 295 269	372 962	28,79	339 306	26,20	338 063	26,10

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

II.2- Synthèse de l'exécution physico-financière dans les services centraux

Au 30 avril 2018, le taux d'engagement des crédits à gestion centrale (y compris les ressources externes) est de 30,55%, pour un taux de liquidation de 27,91%. Les ordonnancements affiche un taux de 27,81%.

Le taux d'engagement des crédits à gestion centrale (sans les ressources externes) est de 37,66% contre 29,95% le 31 mars 2018, soit une hausse de **7,71 points**. Ce taux d'engagement est en baisse de 4,63 points comparé à celui enregistré à la même période en 2017 (42,29% au 30 avril 2017).

Les performances ci-dessous pourraient être plus satisfaisantes si les entraves ci-dessous pouvaient être minimisées.

- des retards observés dans les procédures de contractualisation des projets ;
- des retards dans l'engagement des provisions constituées pour le paiement des arriérés ;
- le non engagement des crédits des projets pluriannuels du fait du retard dans la prise en compte de l'exécution des AE nulles dans l'application PROBMIS ;

- le non engagement de certains crédits en fonds de contreparties, en raison de la non transmission des mémoires de dépenses par les responsables des projets à financement conjoint ;
- la faible appropriation des réformes budgétaire et structurelle consécutives au programme économique et financier convenu avec le FMI ;
- le non engagement de certains crédits en subventions d'investissement en raison des retards dans la transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle et du rejet des projets de décisions de mobilisation de ces crédits par les Contrôleurs Financiers du fait de l'absence du prélèvement des taxes à la source.

Le tableau ci-dessous présente l'exécution du BIP 2018 dans les services centraux au 31 mars 2018.

Tableau 9 : Synthèse de l'Exécution du BIP 2018 à gestion centrale au 31 mars 2018 (en millions de FCFA)

Rubrique	Dot. CP Courante	Eng CP	Taux Eng (%)	Liq	Taux Liq (%)	Ord	Taux Ord (%)
Ressources Internes (RI)	618 226	232 846	37,66	200 835	32,49	199 593	32,28
Fonds de Contrepartie en dépenses réelles	80 626	46 475	57,64	46 475	57,64	46 475	57,64
Fonds de Contrepartie en taxes et droits de douane	47 500	50	0,11	50	0,11	50	0,11
Transferts en capital (Subventions)	61 136	34 248	56,02	34 248	56,02	34 248	56,02
Crédits pour projets C2D	16 324	1 701	10,42	1 701	10,42	1 701	10,42
Crédits pour le PTSJ	10 000	-	-	-	-	-	-
Crédits pour projets CAN	110 000	70 000	63,64	70 000	63,64	70 000	63,64
Autres Crédits à gestion centrale	292 639	80 372	27,46	48 361	16,53	47 119	16,10
Ressources externes (RE)	596 000	138 041	23,16	138 041	23,16	138 041	23,16
Gestion Centrale (RI+RE)	1 214 226	370 887	30,55	338 876	27,91	337 634	27,81

Source : MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/SDS

De manière spécifique, les performances enregistrées dans l'exécution des crédits en subvention d'investissement et les fonds de contrepartie en dépenses réelles sont également peu encourageantes.

Au 30 avril 2018 le taux d'engagement des **crédits en subventions d'investissement** est de 56,02% contre 46,16% au 31 mars, soit une hausse de 9,86 points. Ce taux est en hausse de 07,67 points par rapport à la même période de l'année dernière. Certaines administrations attendent encore les cahiers de charges des structures bénéficiaires pour procéder à l'engagement de crédits en subventions d'investissement.

S'agissant des **fonds de contrepartie en dépenses réelles**, au 30 avril 2018, le taux d'engagement des est de 57,64% contre 17,72% au 31 mars 2018, soit une hausse de 39,92 points. Ce taux d'engagement des fonds de contrepartie en dépenses réelles est pratiquement égal à celui enregistré à la même période de l'année dernière, 57,63% au 30 avril 2017.

II.3- Synthèse de l'exécution physico-financière dans les services déconcentrés

L'évaluation faite lors de la tenue, au cours du mois d'avril 2018, des sessions des sous-Comités Techniques Régionaux et Départementaux de Suivi de l'exécution physico-financière de l'investissement public dans les 10 Régions, présente les performances ci-après dans l'exécution des crédits délégués aux services déconcentrés :

- **taux d'engagement : 2,59%** ;
- **taux de liquidation : 0,54%**;
- **taux d'ordonnancement : 0,54%**;
- **taux d'exécution physique : 1,59%**.

les Régions du Nord, de l'Adamaoua et de l'Ouest enregistrent, dans cet ordre, les meilleurs taux d'exécution physique alors que les Régions du Centre, du Sud-Ouest et du Sud réalisent les plus faibles performances en termes d'exécution physique.

Tableau 10 : Situation de l'exécution des crédits délégués (En milliers de FCFA)

	DOT. INITIALE		DOT. COURANTE		ENG.	LIQ.	ORD.	% ENG. CP	% LIQ	% ORD	% RPHYS
	AE	CP	AE	CP	CP						
Crédits délégués à l'intérieur	87 115 476	79 680 057	87 115 476	79 680 057	2 066 823	429 548	429 548	2,59	0,54	0,54	1,59
ADAMAOUA	7 009 093	6 251 907	7 009 093	6 251 907	105 240	105 240	105 240	1,68	1,68	1,68	2,90
CENTRE	19 898 344	17 241 979	19 898 344	17 241 979	82 860	34 523	34 523	0,48	0,20	0,20	0,41
EST	6 187 404	5 635 404	6 187 404	5 635 404	9 740	-	-	0,17	-	-	1,90
EXTREME NORD	9 451 717	9 237 664	9 451 717	9 237 664	88 738	49 695	49 695	0,96	0,54	0,54	1,68
LITTORAL	8 705 093	7 795 023	8 705 093	7 795 023	296 128	82 900	82 900	3,80	1,06	1,06	1,43
NORD	5 356 921	5 186 921	5 356 921	5 186 921	891 092	67 090	67 090	17,18	1,29	1,29	5,30
NORD OUEST	7 648 830	7 355 757	7 648 830	7 355 757	514 187	42 500	42 500	6,99	0,58	0,58	1,24
OUEST	9 632 752	8 831 464	9 632 752	8 831 464	21 390	14 200	14 200	0,24	0,16	0,16	2,03
SUD	7 224 249	6 732 665	7 224 249	6 732 665	44 298	29 800	29 800	0,66	0,44	0,44	1,18
SUD OUEST	6 001 073	5 411 273	6 001 073	5 411 273	13 149	3 600	3 600	0,24	0,07	0,07	0,25
Crédits délégués à l'extérieur	1 363 000	1 363 000	1 363 000	1 363 000	-	-	-	-	-	-	-
AFRIQUE	522 000	522 000	522 000	522 000	-	-	-	-	-	-	-
AMERIQUE	155 000	155 000	155 000	155 000	-	-	-	-	-	-	-
ASIE	126 000	126 000	126 000	126 000	-	-	-	-	-	-	-
EUROPE	560 000	560 000	560 000	560 000	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL CREDITS DELEGUES	88 478 476	81 043 057	88 478 476	81 043 057	2 066 823	429 548	429 548	2,55	0,53	0,53	1,56

Source : MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/SDS

III- SITUATION GLOBALE DE LA PASSATION DES MARCHES PUBLICS

III.1. Situation de passation des marchés dans les services centraux

La situation de la passation des marchés dans les services centraux au 30 avril 2018 affiche une sous-performance par rapport au plan de passation des marchés. Le taux d'attribution des marchés se situe à **25,40%**. 34, 68% de DAO attendus dans les commissions de passation des marchés sont en attente de transmission. 50,92% des Appels d'Offres ont été lancés. Cette situation est résumée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 11 : Situation de passation des marchés dans les services centraux au 30 avril

ADMINISTRATION	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d)/(c)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e)/a	Marchés signés	%Signature	marchés réceptionnés	% Marchés réceptionnés	Nombre de DAO attendus en CCPM
04-SPM	9	9	9	9	100,00	9	100,00	8	88,89	0	0,00	1
05-CES	6	5	3	3	100,00	3	50,00	3	60,00	0	0,00	1
06-MINREX	22	18	10	10	1,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
07-MINATD	23	11	8	4	0,50	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
08-MINJUSTICE	3	1	1	1	100,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2
09-CS	6	5	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
10-MINMAP	2	2	2	2	2,00	2	1,00	0	0,00	0	0,00	
11-CONSUPE	7	4	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3
12-DGSN	0	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
13-MINDEF	80	80	33	27	81,82	27	33,75	27	33,75	3	3,75	0
14-MINAC	11	11	11	1		6	0,00	1	0,00	0	0,00	
15-MINEDUB	17	15	12	12	100,00	7	41,18	0	0,00		0,00	
16-MINSEP	5	5	4	4	100,00	2	40,00	0	0,00	0	0,00	0
17-MINCOM	7	7	5	2	40,00	1	14,29	0	0,00	0	0,00	0
18-MINESUP	12	12	11	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
19-MINRESI	18	17	14	14	100,00	9	50,00	1	5,88	0	0,00	
20-MINFI	13	9	8	6	0,75	4	0,31	0	0,00	0	0,00	
21-MINCOMMERCE	6	6	1	1	0,00	0	0,00	1	0,00	0	0,00	
22-MINEPAT	45	25	21	6	0,29	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
23-MINTOUL	8	8	7	7	0,00	5	0,00	4	0,00	0	0,00	
25-MINESEC	29	29	23	13	56,52	7	24,14	1	3,45	1	0,03	

Note mensuelle de Veille sur l'Exécution du BIP						État de l'exécution au 30 avril 2018						
ADMINISTRATION	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d)/(c)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e)/a	Marchés signés	%Signature	marchés réceptionnés	% Marchés réceptionnés	Nombre de DAO attendus en CCPM
26-MINJEC	17	9	6	6	1,00	9	0,00	0	0,00	0	0,00	
28-MINEPDED	12	12	11	9	75,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
29-MINMIDT	9	8	8	8	0,00	7	0,00	4	0,00	0	0,00	
30-MINADER	42	42		17	40,48	3	7,14	0	0,00	0	0,00	
31-MINEPIA	13	12	10	10	83,33	5	41,67	1	8,33	0	0,00	
32-MINEE	31	7	7	7	100,00	5	16,13	2	28,57	0	0,00	
33-MINFOF	1	1	1	1	100,00	1	100,00	0	0,00	0	0,00	
35-MINEFOP	21	21	13	9	69,23	5	23,81	0	0,00	0	0,00	
36-MINTP	64	40	29	22	55,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	15
37-MINDCAF	9	9	5	5	55,56	2	22,22	0	0,00	0	0,00	1
38-MINH DU	45	20	18	16	80,00	28	140,00	4	20,00	0	0,00	1
39-MINPMEESA	18	18	18	15		10	0,00	6	0,00	0	0,00	
40-MINSANTE	28	28	10	1	3,57	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
41-MINTSS	6	6	6	6	100,00	1	16,67	0	0,00	0	0,00	0
42-MINAS	3	3	3	3	100,00	3	100,00	0	0,00	0	0,00	0
43-MINPROFF	7	6	5	5	100,00	4	66,67	0	0,00	0	0,00	0
45-MINPOSTEL	9	7	6	5	71,43	3	42,86	2	28,57	0	0,00	1
46-MINT	5	4	3	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
50-MINFOPRA	7	6	5	5	100,00	3	42,86	1	16,67	0	0,00	0
51-ELECAM	12	4	4	4	100,00	4	33,33	4	100,00	0	0,00	8
52-CNDHL	1	0	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1
TOTAL	689	542	354	276	50,92	175	25,40	70	12,92	4	0,58	35

Source : MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/SDS

III.2. Situation de passation des marchés dans les services déconcentrés

La contractualisation des projets à gestion déconcentrée enregistre une performance encourage, notamment un taux de lancement des marchés de 78,61% et un taux d'attribution des marchés de 43,11%. En terme d'attribution des marchés, les Régions du Nord, du Centre et l'Adamaoua enregistre, dans cet ordre, les meilleures performances. La Région du littoral a le plus faible taux d'attribution des marchés, soit 0,2%. Le tableau ci-dessous récapitule cette situation.

Tableau 12 : Situation de passation des marchés dans les services déconcentrés au 30 avril

Régions	Départements	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d)/(b)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e)/a)	Nombre de contrats signés et notifiés (f)	% signés et notifiés =(f)/(a)
ADAMAOUA	DR ADAMAOUA	256	189	154	140	74,07	117	45,7	44	17,19
	DD FARO ET DEO	28	24	24	22	91,67	20	71,43	0	0
	DD DJEREM	29	29	26	24	82,76	15	51,72	9	31,03
	DD MAYO BANYO	32	24	20	20	83,33	20	62,5	0	0
	DD MBERE	40	40	33	23	57,5	19	47,5	0	0
	DD VINA	52	46	36	36	78,26	35	67,31	35	67,31
	TOTAL ADAMAOUA	437	352	293	265	75,28	226	51,72	88	20,1
CENTRE	DR CENTRE	220	220	215	210	95,45	179	81,36	176	80,00
	DD HAUTE SANAGA	21	11	8	8	72,73	5	23,81	0	-
	DD LEKIE	33	24	24	24	100,00	15	45,45	8	24,24
	DD MBAM ET INOUBOU	30	17	12	10	58,82	10	33,33	9	30,00
	DD MBAM ET KIM	19	12	11	11	91,67	9	47,37	4	21,05
	DD MEFOU ET AFAMBA	33	29	27	23	79,31	10	30,30	5	15,15
	DD MEFOU ET AKONO	33	21	19	19	90,48	13	39,39	6	18,18
	DD MFOUNDI	15	14	13	9	64,29	7	46,67	4	26,67
	DD NYONG ET KELLE	26	18	11	11	61,11	6	23,08	6	23,08
	DD NYONG ET MFOU-MOU	15	15	7	0	-	0	-	0	-
	DD NYONG ET SO'O	26	17	17	17	100,00	17	65,38	16	61,54
	TOTAL CENTRE	471	398	364	342	85,93	271	57,54	234	49,68
EST	DR EST	8	8	8	8	100	3	37,5	3	37,5
	DD BOUMBA ET NGOKO	24	24	24	23	95,83	4	16,67	0	0
	DD KADEY	33	25	14	8	32,00	8	24,24	0	0
	DD HAUT NYONG	82	77	40	38	49,35	32	39,02	10	12
	DD LOM ET DJEREM	34	34	27	27	79,41	10	29,41	2	5,9
	TOTAL EST	181	168	113	104	61,90	57	31,49	15	8,29
EXTREME-NORD	DR EXTREME-NORD	82	82	65	64	78,00	0	0,00	0	0,00
	DD DIAMARE	34	34	31	29	85,00	18	53,00	7	4,00
	DD LOGONE ET CHARI	29	29	20	20	69,00	12	41,00	5	17,00
	DD MAYO-KANI	36	4	24	29	87,88	16	48,48	12	36,36
	DD MAYO-SAVA	16	10	9	9	90,00	7	70,00	5	50,00
	DD MAYO TSANAGA	14	14	13	13	100,00	8	61,00	4	30,00
	DD MAYO-DANAY	38	38	38	38	100,00	27	69,38	24	63,06
	TOTAL EXTREME-NORD	249	211	200	202	95,73	88	35,34	57	22,89
LITTOTAL	DR LITTORAL	33	18	13	10	0,50	7	0,06	0	0,00

Note mensuelle de Veille sur l'Exécution du BIP

État de l'exécution au 30 avril 2018

Régions	Départements	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d)/(b)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e)/a)	Nombre de contrats signés et notifiés (f)	% signés et notifiés =(f)/(a)
	DD MOUNGO	57	57	42	42	0,74	13	0,23	0	0,00
	DD NKAM	61	61	58	58	0,95	21	0,57	0	0,00
	DD SANAGA MARITIME	84	84	59	41	0,45	8	0,10	3	0,04
	DD WOURI	33	28	27	22	0,67	8	0,24	1	0,03
	TOTAL LITTORAL	255	255	201	173	0,68	57	0,22	4	0,02
NORD	DR NORD	200	194	182	178	91,75	112	56,00	15	7,5
	DD BENOUE	99	99	91	91	91,92	59	59,59	0	0
	DD FARO	26	26	25	25	96,15	8	30,77	8	30,77
	DD MAYO LOUTI	33	27	27	27	100,00	23	69,70	0	0
	DD MAYO REY	31	31	28	24	77,42	11	35,48	3	9,68
	TOTAL NORD	389	377	353	345	91,51	213	56,50	11	2,83
NORD-OUEST	DR NORD-OUEST	34	34	34	32	93,1	22	81,5	10	45,5
	DD BOYO	24	24	24	24	100,00	8	22,00	4	50
	DD BUI	33	33	26	25	83,3	5	15,2	5	100
	DD DONGA MANTUNG	38	38	36	29	76,3	8	21,2	0	0
	DD MENCHUM	15	15	15	15	100,00	15	100,00	8	53,3
	DD MEZAM	29	29	26	26	89,7	13	50,00	6	46,2
	DD MOMO	28	28	27	25	89,3	15	60,00	0	0
	DD NGOKETUNJIA	33	33	30	28	84,8	28	100,00	11	39,3
	TOTAL NORD-OUEST	234	234	218	204	90,00	118	50,4	44	37,3
OUEST	DR OUEST	22	20	20	20	1,00	17	0,85	5	0,25
	DD BAMBOUTOS	46	45	29	29	0,64	21	0,47	6	0,1333
	DD HAUT-NKAM	35	28	23	14	0,50	11	0,39	10	0,3571
	DD HAUTS-PLATEAUX	38	32	30	30	0,94	19	0,59	0	0
	DD KOUNG-KHI	16	13	13	13	0,10	9	0,69	5	0,3845
	DD MENOUA	72	63	41	40	0,63	18	0,29	3	0,0476
	DD MIFI	15	14	12	11	0,79	11	0,79	7	0,5
	DD NDE	40	39	34	34	0,87	27	0,69	14	0,359
	DD NOUN	50	39	31	31	0,79	24	0,62	3	0,0769
	TOTAL OUEST	334	293	233	222	75,77	157	47,01	53	15,87
SUD	DR SUD	15	15	9	8	53,33	7	46,67	0	0,0
	DD DJA ET LOBO	66	66	30	30	45,45	11	16,67	0	0,0
	DD MVILA	48	48	26	24	50,00	1	2,08	1	2,1
	DD OCEAN	21	21	17	11	52,38	5	23,81	0	0,0
	DD VALEE DU NTEM	30	30	26	11	36,67	0	0,00	0	0,0
	TOTAL SUD	180	180	108	84	46,67	24	13,33	1	0,56

Régions	Départements	Nombre de projets recensés (a)	Nombre de DAO attendus (b)	Nombre de DAO reçus (c)	Nombre des AO lancés (d)	% lancés (d)/(b)	Nombre de contrats attribués (e)	% attribués (e)/a)	Nombre de contrats signés et notifiés (f)	% signés et notifiés =(f)/(a)
SUD-OUEST	DR SUD-OUEST	15	15	14	11	73,30	8	53,30	1	6,66
	DD FAKO	37	33	27	25	75,75	15	40,50	0	0
	DD KUPE MUANENGOUBA	29	28	25	25	89,30	6	20,68	0	0
	DD LEBIALEM	28	28	28	18	64,3	8	28,57	0	0
	DD MANYU	22	21	20	19	90,5	8	36,4	0	0,00
	DD MEME	34	26	26	26	100,00	5	14,70	4	11,8
	DD NDIAN	30	26	20	15	50,00	0	0,00	0	0
TOTAL SUD-OUEST		195	178	160,00	139	78,09	50	25,60	5	2,56
TOTAL		2925	2646	2243	2080	78,61%	1261	43,11%	512	17,50%

Source : MINEPAT/SG/DGEPIP/DPIP/SDS

IV- SYNTHÈSE DE L'EXECUTION PAR CHAPITRE

Tableau 13 : Fiche de synthèse d'exécution du BIP par chapitre budgétaire au 30 avril

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
01 - PRC	5 000	15,76	6,39	5 000	15,76	6,39				
02- SRP	900	0	0	900	0	0				
03- AN	3 200	100	100	3 200	100	100				
04 - SPM	3 500	8,74	1,71	3 500	8,74	1,71				<ul style="list-style-type: none"> - neuf (09) DAO étaient attendus en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - le seul DAO attendu en commission centrale a été transmis ; - 09 marchés ont reçu l'accord de gré à gré du MINMAP ; - 09 marchés ont été attribués ; - 08 marchés ont été signés.
05 - CES	500	0	0	500	0	0				<ul style="list-style-type: none"> - cinq (05) DAO étaient attendus en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - le seul DAO attendu en commission centrale a été transmis ; - 03 DAO ont été envoyés à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - 03 marchés ont été attribués ; - 03 marchés ont été signés.
06-MINREX	3 000	6,17	0	2 037	9,08	0	963	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 10 DAO sur 19 transmis en commission - 10 AO lancés ; - aucun marché attribué.
07 - MINATD	3792	1,99	1,99	1784	0	0	2008	3,76	3,76	<ul style="list-style-type: none"> - 08 DAO sur 11 transmis en commission ; - 04 AO lancés ; - Aucun marché attribué.
08 - MINJUSTICE	4 676	8,71	8,71	4 082	9,30	9,30	594	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - un (01) DAO était attendu en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - les deux (02) DAO attendus en commission

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
										centrale a été transmis ; - l'Appel d'Offres envoyé à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés à été publié.
09 - COUR SUPREME	500	0	0	500	0	0				- cinq (05) DAO sont attendus en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - un (01) DAO est attendu en Commission Centrale de Passation des Marchés.
10 - MINMAP	1060	32,55	18,87	422	47,39	47,39	638	22,73	0	- les deux DAO sont transmis en commission ; - 02 attribués - Aucun marché signé
11 - CONSUPE	500	0	0	500	0	0				- quatre (04) DAO étaient attendus en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - 03 DAO sont attendu en Commission Centrale de passation des Marchés ; - 03 DAO ont été envoyés à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés.
12 - DGSN	1 500	0	0	1 500						Aucun nouveau marché n'a été programmé pour l'exercice en cours.
13 - MINDEF	4 540	0	0	4 510	0	0	30	0	0	- six (06) DAO étaient attendus en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - 06 DAO ont été envoyés à la Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - Soixante quatorze (74) DAO étaient attendus en Commission Spéciale de Passation des Marchés ; - Vingt-sept (27) DAO ont été transmis à la Commission Spéciale de Passation des Marchés ; - 27 marchés relevant de la Commission Spéciale de Passation des Marchés ont été attribués ; - 27 marchés relevant de la Commission Spéciale de Passation des Marchés ont été signés ; - 03 marchés relevant de la Commission Spéciale de Passation des Marchés ont été réceptionnés.

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
14 - MINAC	958,4	0	0	848,4	0	0	110	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 11 DAO sur 11 transmis en commission ; - 10 marchés lancés ; - 06 marchés attribués ; - 01 marché signé.
15 MINEDUB	14028	6,00	3,62	2012	22,27	22,27	12017	0,50	0	<ul style="list-style-type: none"> - 13 DAO au stade de lancement des Appels d'offre à 03 marchés signés et 05 DAO non transmis à date - Promis fonctionne bien et Comité de cadre de concertation est déjà signé
16 - MINSEP	5 510	00	00	5 400	00	00	110	00	00	<ul style="list-style-type: none"> - 05 DAO sur 07 disponibles ; - 05 DAO transmis en commission ; - 04 Appels d'Offres lancés; - 02 marchés attribués ; - aucun marché signé.
17 - MINCOM	1 410	42,55	00	1 410	42,55	00	00	00	00	<ul style="list-style-type: none"> - 05 DAO sur 07 disponibles ; - 05 DAO transmis en commission ; - 02 Appels d'offres lancés ; - 01 marché attribué ; - aucun marché signé.
18 - MINESUP	10240	75,24	75,24	1055	75,50	75,50	185	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 03 DAO sur 11 disponibles ; - 02 AO lancés
19- MINRESI	3610	0	0	3496	0	0	114	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 14 DAO sont transmis en CPM compétente sur les 17 attendus ; - 14 AO sont lancés ; - 01 marché signé ; - au 31 mars, aucun projet n'est en attente d'autorisation de régie .
20 - MINFI	5 308	10,71	10,71	4618	12,31	12,31	690	0	0	<ul style="list-style-type: none"> - 08 DAO sur 09 transmis en commission ; - 06 AO lancés ; - 04 marchés attribués ; - Aucun marché signé.
21 - MINCOMMERCE	2092,8	18,18	13,95	896,5	31,14	27,88	1196,4	6,84	1,76	<ul style="list-style-type: none"> - 01 DAO sur 06 transmis en commission ; - 01 marché lancé.
22 - MINEPAT	20783	0,54	0,34	4025	0,47	0,35	632	2,79	0	<ul style="list-style-type: none"> - 21 DAO sur 25 transmis en commission ; - 06 AO lancés ;

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
										- Aucun marché attribué
23 - MINTOUL	6 070	4,92	4,92	4375,1	0	0	1694,9	0,47	0,47	- 07 DAO sur 08 transmis en commission ; - 07 marchés lancés ; - 05 marchés attribués ; - 04 marchés signés.
25 - MINESEC	8986	0	0	4879	0	0	4107	0	0	-23 DAO sont transmis en CPM compétente sur les 29 attendus ; - 13 AO sont lancés ; - 01 marché est signé et réceptionné ;
26 - MINJEC	3 140	49,74	46,30	2 446	62,46	58,90	694	4,87	1,83	- 09 DAO sur 09 transmis en commission ; - 09 marchés attribués ; - Aucun marché signé
28 - MINEPDED	1 950	4,56	3,53	1 096	0	0	854	0	0	-11 DAO transmis à la Commission ministérielle de Passation des Marchés Publics sur 12 ; -11 Appels d'Offres lancés ; -au 30 avril, l'autorisation de régie a déjà été obtenue.
29 - MINMIDT	1 326	3,7	0	1326	0	0	0	0	0	- 08 DAO sur 09 transmises en commission ; - 08 marchés lancés ; - 07 marchés attribués - 04 marchés signés.
30 - MINADER	27 086	19,41	19,19	1 096	13,12	12,91	352	6,23	1,93	-42 DAO transmis à la Commission ministérielle de Passation des Marchés Publics sur 42 ; -29 Appels d'Offres lancés ; -03 marchés attribués. -au 30 avril, 10 projets ont obtenu l'autorisation de régie. -aucune demande de gré à gré n'a été formulée ;
31 - MINEPIA	10 855	14,40	6,85	6 976	35,05	35,05	3 879	0,07	-	Les marchés programmés dans le BIP du MINEPIA accusent un retard dans leur phase de contractualisation :
32 - MINEE	40720	0	0	39867	0	0	9852	0	0	- 07 DAO transmis en commission sur 07 attendus en CMPM ; - 07 AO lancés ; -02 marchés signés. -virement de crédits des fonds de contrepartie à hauteur de 4,8 milliards

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
33 - MINFOF	7 916	1,13	1,13	7 616	0	0	300	0	0	-le seul marché programmé a déjà été attribué ;
35 - MINEFOP	3909	21,66	17,32	2493	29,94	26,79	1416	0,66	0	Sur les 21 marchés à signer, 10 DAO sur les 13 attendus ont été transmis à la Commission. Neuf (09) ont été examinés et adoptés, un (01) a été renvoyé au Maître d'Ouvrage. Neuf (09) AO ont été signés et publiés. 05 marchés ont été attribués ; deux (02) AO ont été déclarés infructueux .
36 - MINTP	110 591	22,60	21,63	92 961	26,59	25,71	17 630	1,57	0,15	<ul style="list-style-type: none"> - 29 DAO sur 40 attendus ont été transmis en Commission ; - 22 Appels d'Offres ont été lancés ; - 05 marchés sont attribués ; - Aucun marché n'a été signé.
37 - MINDCAF	2 426	23,33	17,54	2 426	23,33	17,54	00	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> - 05 DAO sur 09 attendus ont été transmis en Commission ; - 05 Appels d'Offres ont été lancés ; - 02 marchés sont attribués ; - Aucun marché n'a été signé.
38 - MINH DU	34 367	41,59	38,68	30 060	47,55	44,23	4 307	0,00	0,19	<ul style="list-style-type: none"> - 18 DAO sur 20 attendus ont été transmis en Commission ; - 16 Appels d'Offres ont été lancés ; - 28 marchés ont été attribués ; - 04 marchés signés.
39 - MINPMEESA	3829,7	12,42	11,33	2585,60	15,08	15,08	1244,1	6,90	3,54	<ul style="list-style-type: none"> - 18 DAO sur 18 transmis en commission ; - 15 marchés lancés ; - 10 marchés attribués ; - 06 marchés signés.
40 - MINSANTE	31 026	0,88	0,36	20 709	0	0	7 280	4,68	-	<ul style="list-style-type: none"> - 10 DAO sont transmis en commission sur 28 attendus ; - 01 AO lancé ; - Aucun marché n'est attribué.
41 - MINTSS	700	00	00	00	00	00	00	00	00	<ul style="list-style-type: none"> - 06 DAO sur 06 disponibles ; - 06 DAO transmis en commission ; - 06 Appels d'Offres lancés.

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REAPHY (%)	
										<ul style="list-style-type: none"> - 01 marché attribué ; - aucun marché signé.
42 - MINAS	1 460	7,67	6,34	1 180,50	8,12	8,12	351,50	6,25	0,71	<ul style="list-style-type: none"> - 03 marchés sur 03 attribués ; - aucun marché signé.
43 - MINPROFF	1 025	6,27	6,27	457	5,47	5,47	568	0,79	00	<ul style="list-style-type: none"> - 05 DAO sur 06 disponibles ; - 05 DAO transmis en commission ; - 05 Appels d'offres lancés ; - 04 marchés attribués ; - aucun marché signé.
45 - MINPOSTEL	8 702	0,00	0,00	8 609	0,00	0,00	93	0,00	0,00	<ul style="list-style-type: none"> - 06 DAO sur 09 attendus ont été transmis en Commission ; - 05 Appels d'Offres ont été lancés ; - 03 marchés ont été attribués ; - 02 marchés ont été signés.
46 - MINT	2 000	0,00	0,00	1 249	0,00	0,00	751	0,00	4,75	<ul style="list-style-type: none"> - 03 DAO sur 04 attendus ont été transmis en Commission ; - aucun Appel d'Offre n'a été lancé.
50 - MINFOPRA	600	00	00	530	00	00	70	00	00	<ul style="list-style-type: none"> - 06 DAO sur 06 disponibles ; - 06 DAO transmis en commission ; - 05 Appels d'Offres lancés ; - 03 marchés attribués ; - 01 marché signé.
51 - ELECAM	700	96,43	96,43	700	96,43	96,43				<ul style="list-style-type: none"> - quatre (04) DAO étaient attendus en Commission interne de Passation des Marchés ; - huit (08) DAO sont attendus en Commission Centrale de Passation des Marchés ; - aucun DAO attendus en Commission Centrale de Passation des Marchés n'a été transmis ; - 04 marchés ont reçu l'accord de gré à gré du MINMAP ; - 04 marchés ont été attribués ; - 04 marchés ont été signés.
52 - CNDHL	240	0	0	240	0	0				Le seul DAO attendu en Commission Centrale de Passation des Marchés n'a pas encore été transmis.
53-SENAT	3 200	100	100	3 200	100	100				

CHAPITRE	RESSOURCES INTERNES GLOBALES			CREDITS A GESTION CENTRALE			CREDITS DELEGUES			SITUATION DE CONTRACTUALISATION DES PROJETS DANS LES SERVICES CENTRAUX
	DOT. CP (En millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	ENG (%)	LIQ (%)	Dot CP (en millions)	LIQ (%)	REA PHY (%)	
54-CNPBM	700	0	0	700	0	0				<ul style="list-style-type: none"> - un (01) DAO était attendu en Commission Ministérielle de Passation des Marchés ; - les deux (02) DAO attendus en commission centrale a été transmis ;

Source: MINEPAT/SG/DGEPIP/DGEPIP/DPIP/SDS

V-FICHE SUR L'EXÉCUTION DU BIP DANS CHAQUE CHAPITRE BUDGÉTAIRE

01- Présidence de la République

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 5 000 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 15,76% au 30 avril 2018.

Comparée à l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de la PRC au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la PRC est **15,76% au 30 avril 2018 contre 17,76% au 30 avril 2017 (-2,00)** ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la PRC est **6,39% au 30 avril 2018 contre 16,51% au 30 avril 2017 (-10,12)** ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la PRC est **6,29% au 30 avril 2018 contre 16,51% au 30 avril 2017 (-10,22)**.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	5 000 000	5 000 000	15,76	6,39	6,29
Gestion centrale	5 000 000	5 000 000	15,76	6,39	6,29
Autres RI	5 000 000	5 000 000	15,76	6,39	6,29
Total PRC	5 000 000	5 000 000	15,76	6,39	6,29

II. Principale Difficulté

La principale difficulté reste l'absence d'un cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP.

02- Services Rattachés à la Présidence

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril 2018

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits du BIP n'ont pas encore été engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Les crédits du BIP n'ont pas encore été engagé au 30 avril 2018 alors que la dotation en Crédits de Paiement est de FCFA 1 100 000 000.

De manière spécifique, la situation de l'exécution financière des crédits du BIP des SRP au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des Crédits à gestion centrale du BIP 2018 des SRP est de **0% au 30 avril 2018** ;
- le taux d'engagement des Crédits Délégués est de **0% au 30 avril 2018**.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 des SRP au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 100 000	1 100 000	0	0	0
Gestion centrale	900 000	900 000	0	0	0
<i>Autres RI</i>	900 000	900 000	0	0	0
Crédits délégués	200 000	200 000	0	0	0
Total SRP	1 100 000	1 100 000	0	0	0

III. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'absence d'information sur les crédits délégués destinés au règlement des arriérés sur l'acquisition des équipements techniques spéciaux

03- Assemblée Nationale

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 3 200 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 100% au 30 avril 2018.

Comparée à l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de l'Assemblée Nationale au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de l'Assemblée Nationale est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de l'Assemblée Nationale est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnancement des crédits du BIP 2018 de l'Assemblée Nationale est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnancement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Gestion centrale	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Subventions	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Total AN	3 200 000	3 200 000	100	100	100

II. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'absence d'information sur l'exécution des projets financés par le BIP

04- Services du Premier Ministre

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 avril

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits alloués aux provisions en investissement des structures rattachées (CNC, CND, CRC, PNG, CONAROUTE) ne sont pas encore engagés

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 3 500 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 8,74% au 30 avril 2018.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 des SPM est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 des SPM est de **8,74% au 30 avril 2018 contre 7,17% au 30 avril 2017 (+1,57)** ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 des SPM est de **1,71% au 30 avril 2018 contre 7,17% au 30 avril 2017 (-5,46)** ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 des SPM est de **1,71% au 30 avril 2018 contre 7,17% au 30 avril 2017 (-5,46)**.

Tableau I : Situation de l'exécution au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	13 366 360	3 500 000	8,74	1,71	1,71
Gestion centrale	13 366 360	3 500 000	8,74	1,71	1,71
Autres RI	13 366 360	3 500 000	8,74	1,71	1,71
Total RI MINAS	13 366 360	3 500 000	8,74	1,71	1,71

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés (programmés par le Secrétariat Général) à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés	09
DAO attendus en commission	01
DAO disponibles	01
DAO transmis en commission	00
Nombre d'accord de gré à gré obtenus du MINMAP	09
Marchés attribués	09
Marchés signés	08

La situation de la passation des marchés présentée ci-dessus n'intègre pas les marchés gérés par le Cabinet des SPM.

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'absence d'information sur l'exécution des projets relevant du Cabinet ;
- la mise à disposition tardive des crédits du BIP des structures rattachées.

05- Conseil Economique et Social

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril 2018

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits du BIP n'ont pas encore été engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

Les crédits du BIP n'ont pas encore été engagés au 30 avril 2018 alors que la dotation en Crédits de Paiement est de FCFA 500 000 000.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 du Conseil Economique et Social (CES) est la suivante :

- le taux d'engagement des Crédits à gestion centrale du BIP 2018 du CES est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 du CES est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 du CES est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 du CES au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	500 000	500 000	0	0	0
Gestion centrale	500 000	500 000	0	0	0
Autres RI	500 000	500 000	0	0	0
Total CES	500 000	500 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés	06
Nombre de DAO attendus en Commission Ministérielle	05
Nombre de DAO attendus en Commission Centrale	01
Nombre de DAO transmis en Commission Ministérielle	03
Nombre de DAO transmis en Commission Centrale	01
Nombre d'Appels d'Offres (CMPM, CCPM) publiés	03
Nombre de marchés attribués	03
Nombre de marchés signés	03

Les retards observés sont dus à l'indisponibilité de certains membres de la Commission interne de passation des Marchés.

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'indisponibilité de certains membres de la Commission interne de passation des Marchés.

06-Ministère des Relations Extérieures

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Au cours du mois d'avril, des Délégations Ponctuelles des crédits à hauteur de FCFA 185 000 000 ont été effectuées vers certaines missions diplomatiques du Cameroun pour leur équipement et pour celui des résidences des chefs de missions.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Au 30 avril, 185 millions sur 3 milliards alloués à l'investissement ont été engagées, soit un taux d'engagement de 6,17%. Il s'agit des crédits engagés au profit de certaines missions diplomatiques.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINREX par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINREX est de **6,17% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+6,17)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **9,08% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+9,05)**.

Entre le 31 mars et le 30 avril, il a été observé une progression de 6,17 points dans l'exécution du BIP du MINREX, en terme d'engagement.

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	2 800 000	3 000 000	6,17	0	0
Gestion centrale	837 000	2 037 000	9,08	0	0
Autres RI	837 000	2 037 000	-	0	0
Crédits délégués	963 000	963 000	9,08	0	0
Total RI MINREX	2 800 000	3 000 000	6,17	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de passation des marchés à gestion centrale du MINREX affiche des retards en dépit des efforts consentis entre le 31 mars et le 30 avril. Cette situation est résumée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	22
DAO attendus en commission	18
DAO transmis en commission	10
AO lancés	10
Marchés attribués	00

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue de l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre.

Au terme des travaux de la revue de l'exécution du BIP au titre du premier trimestre, des recommandées ont été adressées au MINREX pour améliorer l'exécution de son BIP. L'état de mise en œuvre de ces recommandations est condensé dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Etat de mise en œuvre	
Recommandation	
accélérer les procédures de contractualisation	05 DAO supplémentaires ont été transmis en commission 10 AO ont été lancés s contre aucun au 15 avril.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	le cadre n'est pas encore mis en place

V. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste la non remontée des informations sur l'exécution des crédits délégués.

07-Ministère de l'Administration Territoriale

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en CP de FCFA 3,7 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 1,99% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINAT par mode de gestion affiche un taux d'engagement des crédits à gestion centrale de **8,12%** contre **0%** à la même période en 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 901 002	1 460 002	6,27	6,27	6,27
Gestion centrale	1 519 500	1 108 500	8,12	8,12	8,12
FCPDR	110 000	110 000	81,82	81,82	81,82
FCPTD	100 000	100 000	0	0	0
Subventions	200 000	200 000	0	0	0
Autres RI	1 109 500	698 500	0	0	0
Crédits délégués	381 502	351 502	0,43	0,43	0,43
Ressources Externes (RE)	381	351	0,43	0,43	0,43
Total RI MINAS	2 301 002	1 860 002	4,92	4,92	4,92

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de passation des marchés à gestion centrale affiche une sous-performance et est récapitulée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	23
DAO attendus	11
DAO transmis en commission	08
AO lancé	04
Marchés attribués	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise en œuvre des recommandations formulées à l'endroit du MINAT au terme des travaux de la revue de l'exécution du BIP au titre du premier trimestre est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
mettre en place un cadre de concertation pour assurer la bonne exécution du BIP ;	
accélérer les procédures de contractualisation des projets concernés	des mesures tardes d'être prises
procéder à l'engagement des Subventions et des FCP.	les subventions ne sont toujours pas engagées
mettre en place un cadre de concertation pour assurer la bonne exécution du BIP	

08- Ministère de la Justice

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Quatre mois après le début de l'exercice, les Crédits Délégués n'ont pas encore été engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Avec une dotation en Crédits de Paiement de FCFA 4,676 milliard, le taux d'engagement global du BIP est de 8,71% au 30 avril 2018.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINJUSTICE par mode de gestion est la suivante :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINJUSTICE est de **8,71% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+8,71)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **100% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+100)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **9,30% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+9,30)** ;
- le taux d'engagement des Crédits Délégués est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement des crédits délégués observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 du MINJUSTICE au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	5 086 100	4 676 000	8,71	8,71	5,48
Gestion centrale	2 987 000	4 086 000	9,96	9,96	6,27
FCPDR	30 000	30 000	100	100	100
Autres RI	2 957 000	4 056 000	9,30	9,30-	5,57-
Crédits délégués	2 099 100	589 100	0	0	0
Total	5 086 100	4 676 000	8,71	8,71	5,48

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés	03
Nombre de DAO attendus en Commission Ministérielle	01
Nombre de DAO attendus en Commission Centrale	02
Nombre de DAO transmis en Commission Ministérielle	01
Nombre de DAO transmis en Commission Centrale	02
Nombre d'AO examinés en Commission Ministérielle	01
Nombre d'Appels d'Offres (CMPM, CCPM) publiés	01
Nombre de marchés attribués	00
Nombre de marchés signés	00

Les retards observés sont dus à la transmission tardive des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- la lenteur de l'exécution des projets pluriannuels programmés.

09- Cour Suprême

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits du BIP ne sont toujours pas engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 500 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

Comparée à l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de la Cour Suprême (CS) au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la CS est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la CS est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la CS est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	500 000	500 000	0	0	0
Gestion centrale	500 000	500 000	0	0	0
Autres RI	500 000	500 000	0	0	0
Total CS	500 000	500 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés	06
Nombre de DAO attendus en Commission Ministérielle	05
Nombre de DAO attendus en Commission Centrale	01
Nombre de DAO transmis en Commission Ministérielle	00
Nombre de DAO transmis en Commission Centrale	00
Nombre d'AO examinés en Commission Ministérielle	00
Nombre d'Appels d'Offres (CMPM, CCPM) publiés	00
Nombre de marchés attribués	00
Nombre de marchés signés	00

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- le retard dans la transmission des DAO à la Commission interne de Passation des Marchés ;
- le retard de l'accord du Premier Ministre, Chef du Gouvernement pour l'achat des véhicules.

I0- Ministère des Marchés Publics

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 1,06 milliard, le taux d'engagement global du BIP est de 32,55% au 30 avril 2018. La situation de l'exécution financière du BIP 2018 du MINMAP par mode de gestion se présente comme suit :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINMAP est de 32,55% ;
- le taux d'engagement du BIP à gestion centrale est de 47,39% contre 0% à la même période en 2017 ;
- le taux d'engagement des crédits délégués est de 0%.

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	422 000	422 000	32,55	18,87	18,87
Gestion centrale	422 000	422 000	47,39	47,39	47,39
Autres RI	422 000	422 000	47,39	47,39	47,39
Crédits délégués	638 000	638 000	22,73	0	0
Total	422 000	422 000	32,55	18,87	18,87

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Entre le 31 mars et le 30 avril, deux marchés du MINMAP à gestion centrale ont été attribués.

Cette situation est récapitulée dans le tableau ci-dessous :

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	02
DAO attendus en commission	02
DAO disponibles	02
DAO transmis en commission	02
AO lancés	02
Marchés attribués	02
Marchés signés	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

Au terme des travaux de la revue de l'exécution du BIP 2018 au titre du premier trimestre, des recommandations ont été formulées à l'endroit du MINMAP. L'état de mise en œuvre de ces recommandations est résumée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation.	les 02 marchés à gestion centrale ont été attribués
prendre des mesures nécessaires, en urgence, pour rendre fonctionnel ce cadre	la première session du cadre n'a pas encore eu lieu

I I- Contrôle Supérieur de l'Etat

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits du BIP ne sont toujours pas engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 500 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 du Contrôle Supérieur de l'Etat (CONSUPE) est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la CONSUPE est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la CONSUPE est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la CONSUPE est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	500 000	500 000	0	0	0
Gestion centrale	500 000	500 000	0	0	0
Autres RI	500 000	500 000	0	0	0
Total CS	500 000	500 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés	07
Nombre de DAO attendus en Commission Ministérielle	04
Nombre de DAO attendus en Commission Centrale	03
Nombre de DAO transmis en Commission Ministérielle	04
Nombre de DAO transmis en Commission Centrale	00
Nombre d'AO examinés en Commission Ministérielle	00
Nombre d'Appels d'Offres (CMPM, CCPM) publiés	00
Nombre de marchés attribués	00
Nombre de marchés signés	00

Les retards observés sont dus à l'indisponibilité de certains membres de la Commission interne de Passation des Marchés.

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- la finalisation des études relatives à la construction de l'immeuble siège de l'AFROSAL.

I2- Délégation Générale à la Sureté Nationale

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril

Quatre mois après le début de l'exercice, les crédits du BIP ne sont pas toujours engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 1 500 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

Comparée à l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de la Délégation Générale à la sureté Nationale (DGSN) au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la DGSN est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la DGSN est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la DGSN est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 802 963	1 500 000	0	0	0
Gestion centrale	1 802 963	1 500 000	0	0	0
Autres RI	1 802 963	1 500 000	0	0	0
Total PRC	1 802 963	1 500 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Au cours de l'exercice 2018, la DGSN n'a pas programmé de nouveaux Marchés.

IV. Principale Difficulté

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- la lenteur de l'exécution des projets pluriannuels programmés

I3- Ministère de la Défense

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Quatre mois après le début de l'exercice, les Crédits du BIP ne sont pas toujours engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en Crédits de Paiement de FCFA 4,54 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du Ministère de la Défense (MINDEF) par mode de gestion est la suivante :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINDEF est de **0% contre 3,08% au 30 avril 2017 (-3,08)** ;
- le taux d'engagement des Subventions est de **0% contre 3,08% au 30 avril 2017 (-3,08)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0% contre 3,08% au 30 avril 2017 (-3,08)** ;
- le taux d'engagement des Crédits Délégués est de **0% contre 3,08% au 30 avril 2017 (-3,08)**.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 du MINJUSTICE au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	5 494 510	4 540 000	0	0	0
Gestion centrale	5 464 510	4 510 000	0	0	0
Subventions	300 000	150 000	0	0	0
Autres RI	5 164 510	4 360 000	0	0	0
Crédits délégués	30 000	30 000	0	0	0
Total MINDEF	5 494 510	4 540 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale au 30 avril 2018

Nombre de projets recensés		80
Nombre de DAO attendus en Commission Ministérielle (CMPM)		06
Nombre de DAO transmis en Commission Ministérielle		06
Nombre d'Appels d'Offres publiés par la Commission Ministérielle		00
Nombre de marchés attribués par la Commission Ministérielle		00
Nombre de marchés signés et relevant de la Commission Ministérielle		00
Marchés relevant de la Commission Spéciale		
Nombre de DAO attendus en Commission Spéciale		74
Nombre de DAO transmis en Commission Spéciale		27
Nombre de marchés attribués par la Commission Spéciale		27
Nombre de marchés signés et relevant de la Commission Spéciale		27
Nombre de marchés réceptionnés et relevant de la Commission Spéciale		03

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- la mise à disposition tardive de la subvention accordée à l'EIFORCES ;
- la lenteur de l'exécution des projets pluriannuels programmés.

I4- Ministère des Arts et de la Culture

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Le BIP 2018 du MINAC s'élève à une dotation en CP de **FCFA 958 394 millions**, avec le taux d'engagement global de **7,50%** au 30 avril 2018. Comparativement à l'année dernière au 30 Avril, où ce taux était de **27,17%**, on note une baisse de **19,67 points**.

La situation d'engagement du MINAC par mode de gestion peut se présenter de manière suivante :

- le taux d'engagement des crédits à gestion centrale est de **8,23%** contre **29,17%** à la même période de l'année antérieure **(-20,94)**
- le taux d'engagement des crédits délégués est de **1,82%** contre **16,36%** au 30 avril 2017 **(- 14,54)**.
- le taux d'engagement des autres crédits à gestion centrale est de **9,31%** contre **00,00%** au 30 avril 2017 **(+9,31)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	958 394	958 394	7,50	-	-
Gestion centrale	848 394	848 394	8,23	-	-
Autres crédits à gestion centrale	750 000	750 000	9,31	-	-
Crédits délégués	110 000	110 000	1,821	-	-
Total MINAC	958 394	958 394	7,50	-	-

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	11
DAO attendus en commission	11
DAO disponibles	07
DAO transmis en commission	11
AO lancés	10
Marchés attribués	06
Marchés signés	01

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	06 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril. Tous les AO sont lancés
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	aucune mesure en vue de la tenue du Cadre concertation

I5- Ministère de l'Éducation de Base

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Le cadre de concertation est déjà signé. Les accréditations sont faites à 100 % et aucune difficulté structurelle n'est signalée à date. Les documents budgétaires sont disponibles, Promis fonctionne bien.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

La dotation en CP est de FCFA 22, 628 milliards et le taux d'engagement global du BIP est de 6,57% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINEDUB par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINEDUB est de 6,00% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+6) ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **96,76% contre 100% au 30 avril 2017 (-3)** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre 100% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% contre 100% au 30 avril 2017 (+100)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **4,52% contre 3,79% au 30 avril 2017 (+1)** ;

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	14 495 299	14 495 299	6,00	3,62	3,62
Gestion centrale	2 011 679	2 011 679	22,27	22,27	22,27
FCPDR	432 000	432 000	96,76	96,76	96,76
FCPTD	400 000	400 000	-	-	-
Subventions	515 365	515 365	-	-	-
Autres RI	664 314	664 314	-	-	-
Crédits délégués	12 483 620	12 483 620	3,28	0,50	0,50
Ressources Externes (RE)	8 600 000	8 600 000	7,51	7,51	7,51

Total	23 095 299	22 628 299	6,57	5,10	5,10
--------------	-------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	17
DAO attendus en commission	15
DAO disponibles	12
DAO transmis en commission	12
AO lancés	13
Marchés attribués	07
Marchés signés	00

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	07 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril. 13 AO sont lancés
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	La décision est signée et la tenue des sessions est effective

V. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté est le projet Microscience : la lettre de franchise de droits de douane attendu et le projet sur la fourniture du livre dont les TDR attendus du DEPM Imprimerie Nationale

I6- Ministère des Sports et de l'Éducation Physique

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Sur la dotation en CP de FCFA 126,51 milliards budgétisée au MINSEP, le taux d'engagement global du BIP est de 30,79% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINSEP par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINSEP est de **0,00% contre 0,20% au 30 avril 2017 (-0,20)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **0,00% contre 0,00% au 30 avril 2017**.
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0,00% contre 0,00% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% contre 13,87% au 30 avril 2017 (-13,57)**.
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0,00% contre 0,00% au 30 avril 2017**.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	5 614 294	5 510 000	-	-	-
Gestion centrale	5 504 294	5 400 000	-	-	-
FCPDR	-	-	-	-	-
FCPTD	5000 000	5000 000	-	-	-
Subventions	104 934	104 934	-	-	-
Autres RI	399 360	295 066	-	-	-
Crédits délégués	110 000	110 000	-	-	-
Ressources Externes (RE)	121 000 000	121 000 000	32,19	32,19	32,19
Total MINSEP	126 614 294	126 510 000	30,79	30,79	30,79

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Le retard dans les procédures de contractualisation persiste toujours, malgré la recommandation du 31 mars 2018 à cet effet.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	05
DAO attendus en commission	05
DAO disponibles	05
DAO transmis en commission	04
AO lancés	04
Marchés attribués	02
Marchés signés	00

Les retards observés sont liés au blocage du projet «CENAJES de Bamenda: réhabilitation des structures administratives et académiques», car il faut revoir le mécanisme financier auprès du MINEPAT pour faire la délégation ponctuelle. De plus, la date de dépouillement de certaines offres a été reportée.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise en œuvre des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
Accélérer les procédures de contractualisation	02 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril.
Poursuivre les procédures de contractualisation des projets bénéficiant des crédits en subvention au niveau local et transmettre les marchés validés au niveau central pour apposition du visa budgétaire	- 01 DAO est en attente de signature : - 01 DAO a été attribué, mais pas de visa budgétaire, car le MINEPAT doit être saisi pour la procédure de changement de la nature économique
Saisir le MINMAP d'instruire les Délégués Régionaux de transmettre au MINSEP les projets validés	L'exécution des projets des services déconcentrés est en cours
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	La décision est signée et la tenue des sessions est effective

IV. Principales Difficultés et recommandations

La difficulté majeure est le blocage de la procédure de contractualisation des projets budgétisés au profit des structures de tutelle. Le MINEPAT a été saisi à cet effet.

I7- Ministère de la Communication

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Un montant de FCFA 600 millions a été engagé sur la dotation en CP de FCFA 1,41 milliard allouée au MINCOM, soit un taux d'engagement global des crédits du BIP de 42,55% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINCOM par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINCOM est de **42,55% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+42,55)** ;
- le taux d'engagement des subventions est de **100,00% au 30 avril 2018**. Les crédits alloués au Contrat plan Etat/Imprimerie Nationale et au Contrat plan Etat/SOPECAM sont engagés ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0,00%**. Ce taux est identique à celui enregistré à la même période l'année dernière.

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 410 000	1 410 000	42,55	42,55	42,55
Gestion centrale	1 410 000	1 410 000	42,55	42,55	42,55
Subventions	600 000	600 000	100,00	100,00	100,00
Autres RI	810 000	810 000	-	-	-
Crédits délégués	-	-	-	-	-
Ressources Externes (RE)	-	-	-	-	-
Total MINCOM	1 410 000	1 410 000	42,55	42,55	42,55

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent d'importants retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	07
DAO attendus en commission	07
DAO disponibles	05
DAO transmis en commission	05
AO lancés	02
Marchés attribués	01
Marchés signés	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre de la recommandation de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	01 marché attribué contre 0 au 15 avril.

IV. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté relevée au MINCOM est le retard dans le processus de contractualisation des projets en raison des retards dans la transmission par les services techniques des éléments techniques indispensables à la confection des DAO.

Par ailleurs, la décision de mise en place du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP est signée, mais, la tenue des sessions n'est pas effective.

Les principales recommandations formulées sont :

- accélérer les procédures de contractualisation ;
- tenir effectivement les réunions du cadre de concertation mensuelle.

I8- Ministère de l'Enseignement Supérieur

III. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

Avec une dotation en CP de FCFA 21,540 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 37,40% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINESUP par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINESUP est de **75,24% contre 65,70% au 30 avril 2017 (+9,54)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **00,00% contre 100% au 30 avril 2017 (-100)** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre 100% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **94,94% contre 96,98% au 30 avril 2017 (-2)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **9,71% contre 18,90% au 30 avril 2017 (-9)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	13 168 381	10 240 000	75,24	75,24	75,24
Gestion centrale	13 133 381	10 205 000	75,50	75,50	75,50
FCPDR	240 000	240 000	00,00	00,00	00,00
FCPTD	-	-	-	-	-
Subventions	10 833 166	7 904 785	94,94	94,94	94,94
Autres RI	2 060 215	2 060 215	9,71	9,71	9,71
Crédits délégués	381 502	351 502	0,43	0,43	0,43
Ressources Externes (RE)	381	351	0,43	0,43	0,43
Total MINAS	24 468 381	21 540 000	37,40	37,40	37,40

IV. Situation de la contractualisation des

projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	12
DAO attendus en commission	11
DAO disponibles	00
DAO transmis en commission	00
AO lancés	00
Marchés attribués	00
Marchés signés	00

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents

V. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	02 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril. Tous les AO sont lancés
Mettre en place un mécanisme qui permet remonté régulière de l'information sur l'exécution du BIP	Le processus de remontée des informations est en cours

VI. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste la non mobilisation des ressources à AE égale à zéro.

I9- Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

La dotation en CP est de FCFA 3,61 milliard et le taux d'engagement global du BIP est de 79,05% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINRESI par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINRESI est de **0% contre 0% au 30 avril 2017 (+0)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **0% contre % au 30 avril 2017 (+0)**. Le mémoire de dépenses relatif au projet UNICEF reste attendu pour l'engagement de la dotation budgétisée ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre % à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **99,30% contre 100% au 30 avril 2017 (-0,70)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0% contre 0% au 30 avril 2017 (+0)** ;

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	3 610 000	3 610 000	79,06	78,67	78,67
Gestion centrale	3 495 963	3 495 963	81,24	81,24	81,24
Subventions	2 860 000	2 860 000	99,30	99,30	99,30
Autres RI	635 963	635 963	-	-	-
Crédits délégués	114 037	114 037	12,19	-	-
Total RI MINAS	3 610 000	3 610 000	79,06	78,67	78,67

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	18
DAO attendus en commission	17
DAO disponibles	17
DAO transmis en commission	14
AO lancés	14
Marchés attribués	09
Marchés signés	01

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	09 marchés sont attribués contre 02 au 15 avril. 14 AO sont lancés contre 11 au mois dernier
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Le cadre de concertation n'a pas encore été mis en place

IV. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste la non mobilisation des ressources en contrepartie au profit des projets à financement conjoint.

20- Ministère des Finances

MINFI					
-------	--	--	--	--	--

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Au cours du mois d'avril, un virement de crédits a été effectué à l'intérieur du programme 275 « gouvernance et appui institutionnel au MINFI », à hauteur de FCFA 75 000 000, de la tâche « acquisition d'un véhicule de fonction pour le SG » vers la tâche « acquisition d'un véhicule utilitaire de liaison pick up 4x4 ».

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Pour une dotation en CP de FCFA 5,8 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de **9,78%** au 30 avril 2018 contre **8,06%** au 31 mars.

Plus spécifiquement, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINFI par mode de gestion est récapitulée ainsi qu'il suit :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINFI est de 10,71% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+10,71) ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de 100% contre 0% à la même période en 2017 ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% ;
- le taux d'engagement des subventions est de 0,00% ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de 15,41% .

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	9 517 293	5 308 293	9,78	9,78	9,78
Gestion centrale	8 953 293	4 618 293	12,31	12,31	12,31
FCPDR	35 000	35 000	100	100,00	100,00
Autres RI	7 795 000	3 460 000	15,41	15,41	15,41
Crédits délégués	564 000	690 000	0	0	0
Ressources Externes (RE)	500 000	500 000	0	0	0
Total RI	10 017 293	5 808 293	9,78	9,78	9,78

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Quelques retards sont observés dans Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards par rapport au plan de passation des marchés.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	13
DAO attendus en commission	09
DAO disponibles	09
DAO transmis en commission	08
AO lancés	06
Marchés attribués	04
Marchés signés	00

Par ailleurs, 02 Appels d'offres sur les 06 lancés ont été infructueux. Les AO infructueux sont ceux des projets « Acquisition de 04 groupes électrogènes au profit des services des douanes » et « Acquisition d'un véhicule utilitaire de liaison pick up 4x4 ».

En outre, 03 projets seront exécutés en régie.

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	01 marché supplémentaire a été signé
mettre en place un cadre de concertation mensuel pour la bonne exécution du BIP	le cadre de concertation n'est pas encore mis en place
procéder en urgence à l'engagement des FCP.	les fonds de contrepartie ont été engagés

21- Ministère du Commerce

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 Avril

Le MINCOMMERCE au titre l'exercice 2018 bénéficie BIP en CP de **FCFA I 920 000 millions**.

La situation des engagements au 30 Avril se décline de la manière suivante :

- Le taux d'engagement global du BIP est de **18,18%**. Comparativement à l'année dernière au 30 Avril, où ce taux était de **3,95%**, on note une hausse de **14,23 points** ;
- le taux d'engagement des crédits à gestion centrale est de **31,14%** contre **0,33%** à la même période de l'année antérieure (**+30,81**)
- le taux d'engagement des subventions est de **100%** contre **00,00%** au 30 avril 2017 (**+100**).
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **4,53%** contre **0,33%** au 30 avril 2017 (**+4,02**) ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	2 092 877	1 920 000	18,18	13,95	13,95
Gestion centrale	896 476	896 476	31,14	27,88	27,88
Subventions	249 900	249 900	100,00	100,00	100,00
Autres RI	646 576	646 576	4,53	-	-
Crédits délégués	1 196 401	1 023 524	6,84	1,76	1,76
Ressources Externes (RE)	381	351	0,43	0,43	0,43
Total Min commerce	2 092 877	1 920 000	18,18	13,95	13,95

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	06
DAO attendus en commission	06
DAO reçu	01
AO lancés	01
Marchés attribués	00
Demande en régie	02
Marchés signés	00

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	La situation de contractualisation n'a toujours pas changé à date

IV. Principales Difficultés et recommandations

Les principales difficultés restent entre autres :

- la lenteur dans la procédure d'obtention des demandes de non objection
- la difficulté liée à l'acquisition du matériel métrologique de travail

Des recommandations ont été formulées dans le but de pallier à certaines de ces difficultés :

- suivre les dossiers de demandes de non objection auprès du MINFI ;
- procéder au gré à gré pour le marché de l'acquisition du matériel métrologique de travail

22-Ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du Territoire.

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Total RI MINAS	2 301 002	1 860 002	4,92	4,92	4,92
----------------	-----------	-----------	------	------	------

Pour une enveloppe d'investissement en CP de FCFA 31,7 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 25,83% au 30 avril 2018.

La situation d'exécution du BIP 2018 du MINEPAT par mode de gestion affiche :

- un taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINEPAT de 0,54% contre 62,67% au 30 avril 2017 (+62,13) ;
- un taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles de 0,47% contre 60,67% à la même période en 2017 ;
- un taux d'engagement des fonds de contrepartie de 0% contre 100% au 30 avril 2017.
- un taux d'engagement des subventions de 0,00% contre 36,15% en 2017 ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de 1,17% contre 10,49% en 2017.

Entre le 31 mars et le 30 avril, le taux d'engagement des crédits du BIP à gestion centrale a connu une hausse de 4,79 points.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 901 002	1 460 002	6,27	6,27	6,27
Gestion centrale	1 519 500	1 108 500	8,12	8,12	8,12
FCPDR	110 000	110 000	81,82	81,82	81,82
FCPTD	100 000	100 000	0	0	0
Subventions	200 000	200 000	0	0	0
Autres RI	1 109 500	698 500	0	0	0
Crédits délégués	381 502	351 502	0,43	0,43	0,43
Ressources Externes (RE)	381	351	0,43	0,43	0,43

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de contractualisation des projets à gestion centrale du MINEPAT indique une sous-performance qui est récapitulée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	45
DAO attendus en commission	25
DAO transmis en commission	21
AO lancés	06
Marchés attribués	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

Au terme de la revue au titre du premier trimestre, les recommandations ont été formulées à l'endroit du MINEPAT à l'effet d'améliorer l'exécution de son BIP. L'état de mise de ces recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Etat de mise en œuvre	
Recommandation	
prendre des mesures en urgence, en vue de l'engagement des FCP et Subventions	Les FCP ne sont toujours pas engagés
accélérer les procédures de contractualisation	02 AO supplémentaires ont été lancés

23- Ministère du tourisme et des loisirs

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 Avril

Le MINTOUL au titre l'exercice 2018, bénéficie BIP en CP de FCFA **6 070 000** millions.

Le taux d'engagement global du BIP est de **4,92%** au 30 avril 2018. Comparativement à l'année dernière au 30 Avril, où ce taux était de **2,99%**, on note une hausse de **1,93 point**. De manière spécifique, l'engagement au MINTOUL par mode de gestion se présente comme suit:

- le taux d'engagement des crédits délégué est **0,00%** contre **1,29%** à la même période de l'année dernière;
- le taux d'engagement des crédits délégué est **1,38%** contre **7,56%** à la même période de l'année dernière (**-6,18**) ;
- le taux d'engagement des Délégations Automatiques est de **4,73%** contre **17,18%** (**-12,45**).

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	6 070 000	6 070 000	0,39	0,13	0,13
Gestion centrale	4 375 100	4 375 000	0,00	0,00	0,00
Délégation Automatique	494 900	494 900	4,73	1,62	1,62
Crédits délégués	1 694 900	1 694 900	1,38	0,47	0,47
Total	6 070 000	6 070 000	4,92	4,92	4,92

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	08
DAO attendus en commission	08
DAO disponibles	08
DAO transmis en commission	07
AO lancés	07
Marchés attribués	05
Marchés signés	04

Par rapport à l'exercice 2017, il est noté un progrès dans le processus de passation des marchés du BIP du MINTOUL. En effet, un (1) seul marché était s signé de la même période en 2017.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	04 marchés sont attribués contre 02 au 15 avril.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	aucune mesure en vue de la tenue du Cadre concertation

25- Ministère des Enseignements Secondaires

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Quelques projets ont été réalisés en région en occurrence les projets équipement d'un atelier en kit petit matériel didactique MACO.

Le cadre de concertation a déjà été signé.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

La dotation en CP du MINESEC est de FCFA 20,68 milliard et le taux d'engagement global du BIP est de 5,13% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINESEC par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINESEC est de **10,03% contre 0% au 30 avril 2017 (+10,03)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **89,15% contre 0% au 30 avril 2017 (+89,15)** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% et est le même qu'à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **4,42% contre 0% au 30 avril 2017 (+4,42)** ;

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	7 810 465	8 985 529	10,03	7,29	7,29
Gestion centrale	3 698 691	4 878 691	15,60	12,53	12,53
FCPDR	685 529	685 529	89,15	89,15	89,15
FCPTD	800 000	800 000	-	-	-
Autres RI	3 393 162	149 996	-	-	-
Crédits délégués	4 106 838	140 115	3,41	1,07	1,07
Ressources Externes (RE)	11 700 000	11 700 000	1,36	1,36	1,36
Total MINESEC	19 510 465	20 685 529	5,13	3,94	3,94

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	29
DAO attendus en commission	29
DAO disponibles	23
DAO transmis en commission	23
AO lancés	13
Marchés attribués	07
Marchés signés	01

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	07 marchés sont attribués contre 03 au 15 avril. Tous les AO sont lancés
aaccélérer la mise à disposition des crédits de fonds de contrepartie	Les fonds de contrepartie ne sont toujours pas entièrement engagés
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Le cadre de concertation a été signé.

VI. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste la difficulté à engager les crédits alloués aux projets pluriannuels ayant les Autorisations d'Engagement nulles

26- Ministère de la Jeunesse et de

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Avec une dotation en CP de FCFA 3,3 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 46,51% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINJEC par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINJEC est de **49,74% contre 0,00% au 30 avril 2017** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **100% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+50)**;
- le taux d'engagement des subventions est de **100% contre 90,15% au 30 avril 2017 (+9,85)**;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **4,87% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+1,04)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	3 440 857	3 140 000	49,74	46,30	46,30
Gestion centrale	2 446 356	2 446 356	62,46	58,90	58,90
FCPDR	15 000	15 000	100	100	100
Subventions	1 200 000	1 200 000	100	100	100
Autres RI	1 231 356	1 231 356	25,42	18,35	18,35
Crédits délégués	994 501	693 644	4,87	1,83	1,83
Ressources Externes (RE)	250 000	250 000	6,00	6,00	6,00
Total RI MINJEC	3 690 857	3 390 000	46,51	43,32	43,32

l'Education Civique

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

La situation de passation des marchés à gestion centrale du MINJEC est récapitulée dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	17
DAO attendus en commission	09
DAO transmis en commission	06
AO lancés	06
Marchés attribués	09
Marchés signés	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	les mesures sont en cours
mettre en place un cadre de concertation mensuel pour la bonne exécution du BIP	des actions concrètes tardent d'être prises

28-Ministère de l'Environnement de la Nature et du Développement Durable

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Au cours de l'exercice 2018, le MINEPDED bénéficie d'un budget d'investissement public global de F CFA 3,53 milliards dont F CFA 1,95 milliards en ressources internes pour un taux d'engagement global de **4,56%** au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINEPDED par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINEPDED est de **2,73% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+2,73)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **0,00% tout comme au 30 avril 2017** ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% tout comme au 30 avril 2017** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0,00% tout comme au 30 avril 2017** ;

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 950 315	1 950 315	2,73	0,85	0,85
Gestion centrale	1 096 075	1 096 075	0	0	0
FCPDR	370 200	370 200	0	0	0
Subventions	40 000	40 000	0	0	0
Autres RI	685 875	685 875	0	0	0
Crédits délégués	854 240	854 240	6,23	1,93	1,93
Ressources Externes (RE)	1 581 750	1 581 750	6,83	6,83	6,83
Total RI MINEPDED	3 532 065	3 532 065	4,56	3,53	3,53

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	12
DAO attendus en commission	12
DAO disponibles	12
DAO transmis en commission	11
AO lancés	09
Marchés attribués	00
Marchés signés	00

Au 30 avril 2018, aucun marché n'a été attribué par le Maître d'Ouvrage et sur les 09 AO lancés, 07 dossiers sont en examen dans la SCA/CMPPM.

Le MINEPDED a obtenu l'autorisation de régie pour les activités liées à l'appui de la mise en œuvre de l'opération sahel vert.

L'avenant relatif au paiement des arriérés relatifs à l'installation des ascenseurs du CIDE a été transmis à la commission pour examen.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Etat de mise en œuvre	
Recommandation	
Prendre les mesures d'urgence pour la finalisation des procédures de la commande publique ;	11 AO sont lancés contre 0 le 31 mars. Demande de régie accordée
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Cadre de concertation non encore mis en place

29-Ministere des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

Le MINMIDT au titre l'exercice 2018, bénéficie BIP en CP de FCFA **4 826 000** millions.

Le taux d'engagement global du BIP est de **21,68%** au 30 avril 2018. Comparativement à l'année dernière où ce taux était de **51,23 %**, on note une baisse de **29,55 points**. De manière spécifique, l'engagement au MINMIDT par mode de gestion se présente comme suit:

- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **00,00% contre 100,00% au 30 avril 2017**. Les mémoires de dépenses relatifs à certains projets restent attendus pour l'engagement des dotations budgétisées ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de **00,00%**. Ce taux est identique à celui de l'année dernière à la même période;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% contre 100,00% au 30 avril 2017**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%EN G. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources Internes	1 326 000	1 326 000	3,70	-	-
Gestion centrale	1 326 000	1 326 000	3,70	-	-
FCPDR	1 326 000	1 326 000	-	-	-
FCPTD	200 000	200 000	-	-	-
Subventions	730 000	730 000	-	-	-
Ressources Externes (RE)	3 500 000	3 500 000	28,47	28,47	28,47
Total MINMIDT	4 826 000	4 826 000	21,68	20,65	20,65

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	09
DAO attendus en commission	09
DAO disponibles	08
DAO transmis en commission	08
AO lancés	08
Marchés attribués	07
Marchés signés	04

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	07 marchés attribués et 04 signés contre 03 marchés attribués et 02 signés au 15 avril.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	aucune mesure en vue de la tenue du Cadre concertation

IV. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste au niveau du projet d'étude stratégique pour l'élaboration du PDI d'un montant de FCFA 100 millions et dont le DAO n'est pas encore élaboré.

30. Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Le MINADER dispose pour le compte de l'exercice 2018 d'un Budget d'Investissement Public de **F CFA 52,12 milliards** en Autorisation d'Engagement et de **F CFA 51 35 milliards** en Crédit de Paiement. Les Ressources Internes globales sont de **F CFA 27,09 milliards** pour un taux d'engagement global de **19,56%** au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINADER par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes est de **10,10%**
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **6.60% contre 52,76% au 30 avril 2017 (-46,12)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en des Taxes et Droits de Douanes est de **0,00%** ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0.00% contre 77,08% au 30 avril 2017 (-77,08)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **35,96% contre 41,48% au 30 avril 2017 (- 5:48)**.

Tableau I : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	27 856 946	27 086 946	10,10	9,68	9,68
Gestion centrale	1 096 075	1 096 075	13,12	12,91	12,91
FCPDR	3 334 200	3 334 200	6,60	6,60	6,60
FCPTDD	900 000	900 000	0	0	0
Subventions	2771 200	2 771 200	0	0	0
Projets C2D	6 52 745	6352 745	0	0	0
Autres RI	7 646 000	6 876 000	35,96	35,34	35,34
Crédits délégués	352 801	352 801	6,23	1,93	1,93
Ressources Externes (RE)	24 263 000	24 263 000	6,83	6,83	6,83
Total	52 119 946	51 349 946	19,41	19,19	19,19

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	42
DAO attendus en commission	42
DAO transmis en commission	42
AO lancés	29
Marchés attribués	05
Marché signé	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise en œuvre des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Etat de mise en œuvre	
Recommandation	
Prendre les mesures d'urgence pour la finalisation des procédures de la commande publique ;	-42 DAO transmis à la Commission ministérielle de Passation des Marchés Publics sur 42 ; -29 Appels d'Offres lancés ; -03 marchés attribués.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Cadre de concertation non encore mis en place

31. Ministère de l'Élevage, des Pêches et des

I. Fait marquant dans l'exécution du BIP en Avril

Un virement de **FCFA 20 millions** a été effectué, du Projet de promotion de l'entrepreneuriat aquacole (PPEA) vers le projet ACEFA.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Le MINEPIA dispose, pour l'exercice 2018, d'une dotation en crédits à gestion centrale de **FCFA 19,054 milliards en CP**. Le taux d'engagement global du BIP du MINEPIA est de **14,40%** au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINEPIA par mode de gestion se présente tel que suit :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINEPIA est de **35,05% contre 43,22% au 30 avril 2017 (-8,17)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **94,51% contre 14,56% au 30 avril 2017 (+80)**. Le mémoire de dépenses relatif au projet ACEFA reste attendu pour l'engagement de la dotation budgétisée ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre 100% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% contre 72% au 30 avril 2017 (-72)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **45,9% contre 34,9% au 30 avril 2017 (+11)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution du BIP(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	10 854 510	10 854 510	14,40	13,47	13,47
Gestion centrale	6 975 542	6 975 542	35,05	35,05	35,05
FCPDR	364 000	364 000	81,82	81,82	81,82
FCPTD	400 000	400 000			
Subventions	250 000	250 000			
Ressources C2D	5 090 510	5 090 510	33,42	33,42	33,42
Autres RI	871 032	871 032	45,92-	45,92-	45,92-
Crédits délégués	3 878 968	3 878 968	4,68	0,07	0,07
Ressources Externes (RE)	8 200 000	8 200 000	1,44	1,44	1,44
Total RI MINEPIA	19 054 510	19 054 510	14,40	13,47	13,47

Industries Animales

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

L'on observe un retard dans la procédure de contractualisation du MINEPIA au 30 avril.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	13
DAO attendus en commission	12
DAO disponibles	10
DAO transmis en commission	10
AO lancés	10
Marchés attribués	05
Marchés signés	01

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise en œuvre des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous :

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer la procédure de contractualisation des marchés	Transmission des 04 DAO non encore transmis en Commission de Passation des Marchés Compétente
envisager, au sein du MINEPIA, une plateforme de remontée des données d'exécution des crédits délégués et des financements extérieurs	Plateforme non encore mise en œuvre
redynamiser le cadre de concertation mensuel sur l'exécution du BIP, mis en place dans les services centraux.	Correspondance adressée dans ce sens au MINEPIA

V. Principale Difficulté rencontrée dans l'exécution du BIP

La principale difficulté reste la non mobilisation des ressources en contrepartie des exercices 2017 au profit des projets à financement conjoint.

32- Ministère de l'eau et de l'énergie

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Le MINEE à procéder à des virements de crédits de fonds de contrepartie à hauteur de F CFA 4,80 milliards.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

La dotation en CP est de FCFA 139,72 milliard et le taux d'engagement global du BIP est de 17,14% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINEE par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINEE est de **41,18% contre 52,09% au 30 avril 2017 (-10,91)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **91,44% contre 91,99% au 30 avril 2017 (-0,55)** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% tout comme l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **100% contre 21,18% au 30 avril 2017 (+78,82)** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0% contre 1,99% au 30 avril 2017 (-1,99)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	57 944 951	49 719 500	41,18	41,05	41,05
Gestion centrale	46 978 213	39 928 213	51,11	51,11	51,11
FCPDR	21 771 946	21 771 946	91,44	91,44	91,44
FCPTD	11 400 000	11 400 000	-	-	-
Subventions	500 000	500 000	100,00	100,00	100,00
Autres RI	13 306 267	6 256 267	-	-	-
Crédits délégués	10 966 738	9 791 287	0,68	-	-
Ressources Externes (RE)	90 000 000	90 000 000	3,86	3,86	3,86
Total MINEE	147 944 951	139 719 500	17,14	17,09	17,09

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	31
DAO attendus en commission	07
DAO disponibles	07
DAO transmis en commission	07
AO lancés	07
Marchés attribués	05
Marchés signés	02

01 marché a été déclaré infructueux. Il s'agit du marché de l'acquisition du matériel technique de contrôle et d'inspection des ouvrages du MINEE.

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	02 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril. Tous les AO sont lancés
accélérer la mise à disposition des crédits de fonds de contrepartie	Les fonds de contreparties sont engagés en totalité. il ne reste plus que les économies budgétaires.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Le cadre de concertation n'a pas encore été mis en place

V. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste la non mobilisation des ressources en contrepartie au profit des projets à financement conjoint.

35- Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

La dotation en CP est de FCFA 7,909 milliards et le taux d'engagement global du BIP est de 10,71% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINEFOP par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINEFOP est de **21,66% contre 29,94% au 30 avril 2017 (-8,28)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **57,30% contre 92,86% au 30 avril 2017 (-35,56)** ; à cause de l'attente de la convention de la construction du centre de formation de Nanga-Eboko.
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre 100% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **84,75% contre 100% au 30 avril 2017 (-15,25)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **6,97% contre 15,57% au 30 avril 2017 (-8,06)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)					
Gestion centrale	3 893 561	2 493 561	29,94	26,79	26,79
FCPDR	118 680	118 680	57,30	57,30	57,30
FCPTD	100 000	100 000	-	-	-
Subventions	708 000	708 000	84,75	84,75	84,75
Autres RI	2 526 078	1 126 103	6,97	-	-
Crédits délégués	1 415 895	1 415 895	7,08	0,66	0,66
Ressources Externes (RE)	4 000 000	4 000 000	00,00	00,00	00,00
Total MINAS	9 374 456	7 909 481	10,71	8,56	8,56

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	21
DAO attendus en commission	21
DAO disponibles	13
DAO transmis en commission	10
AO lancés	09
Marchés attribués	05
Marchés signés	00
	02

Sur les 21 marchés à signer, 10 DAO sur les 13 attendus ont été transmis à la Commission. Neuf (09) ont été examinés et adoptés, un (01) a été renvoyé au Maître d'Ouvrage. Neuf (09) AO ont été signés et publiés. 05 marchés ont été attribués ; deux (02) AO ont été déclarés infructueux.

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	05 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril 2017. 09 AO sont lancés
retards dans la sollicitation de l'accord de déblocage.	Le MINFI a été saisi pour l'accord de déblocage
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	La décision est signée et la tenue des sessions est effective

IV. Principales Difficultés et recommandations

L'enveloppe des FCP n'étant pas encore notifiée à cause de l'attente de la convention de la construction du centre de formation de Nanga-Eboko.

38- Ministère de l'Habitat et du Développement Urbain

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Le MINH DU a tenu sa troisième session du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP au cours de l'exercice 2018 mercredi le 25 avril.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 80,117 milliard, le taux d'engagement global du BIP est de 26,21% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINH DU par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINH DU est de **38,68% contre 61,79% au 30 avril 2017 (-23,11)**. Ceci est dû à l'engagement en totalité des crédits PLANUT qui représentaient 40,7% du BIP globale du MINH DU en 2017 ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **75,24% contre 23,52% au 30 avril 2017 (+51,72)** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre comme à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **41,90% contre 31,17% au 30 avril 2017 (+10,73)** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	48 526 573	34 367 000	41,97	38,68	38,68
Gestion centrale	3 740 485	30 059 762	47,85	44,23	44,23
FCPDR	3 232 000	3 232 000	75,24	75,24	75,24
FCPTD	900 000	900 000	0,00	0,00	0,00
Autres RI	39 608 485	25 927 762	46,10	41,90	41,90
Crédits délégués	4 785 088	4 307 238	0,93	0,00	0,00
Ressources Externes (RE)	45 750 000	45 750 000	16,85	16,85	16,85
Total Global MINH DU	94 275 573	80 117 000	27,62	26,21	26,21

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	45
DAO attendus en commission	20
DAO disponibles	18
DAO transmis en commission	18
AO lancés	16
Marchés attribués	28
Marchés signés	04

Au 30 avril 2018 62,22% des marchés sont attribués contre 58,08% au 30 avril 2017 (+4,14). Cette amélioration est due au cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP 2018 au MINH DU tous les derniers mercredis du mois.

IV. État de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : État de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	État de mise en œuvre
assurer une transmission mensuelle des rapports d'exécution par les responsables de projets à financement conjoint	Pas encore mise en œuvre
saisir le MINFI pour la mise à jour de l'application PROBMS en vue de l'engagement des crédits relatifs aux projets ayant des Autorisations d'Engagement nuls	Le MINFI s'attelle pour la mise à jour de l'application PROBMS
saisir le MINFI en vue de la mise à disposition des fonds de contrepartie du projet « Drainage pluvial de Douala ».	En attente de la réponse du MINFI

V. Principales Difficultés

Les principales difficultés sont :

- difficulté à engager les crédits relatifs aux projets pluriannuels ayant les Autorisations d'Engagement nuls ;
- réticence des entreprises à soumissionner aux Appels d'Offres en raison du non-paiement de certains décomptes de travaux ;
- retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie alloués au Programme C2D Capitaux Régionales ;
- non transmission des rapports d'exécution par certains responsables des projets à financement conjoint ;
- retard dans la mobilisation des fonds de contrepartie alloués au projet « Drainage pluvial de Douala » en 2014.

39-Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Economie Sociale et de l'Artisanat

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 31 mars

Le BIP 2018 du MINPMEESA s'élève à une dotation en CP de **FCFA 3 829 719** millions, avec le taux d'engagement global de **12,42 %** au 30 avril 2018. Comparativement à l'année dernière au 30 avril, où ce taux était de **45,10 %**, on note une baisse de **32,7 points**.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINPMEESA par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **100,00%**;
- le taux d'engagement des subventions est de **68,01% contre 77,95% au 30 avril 2017 (-9,95)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des délégations ponctuelles est de **4,55%** contre **3,55% au 30 avril 2017(+1)**

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources Internes	3 829 719	3 829 719	12,42	11,33	11,33
Gestion centrale	2 585 572	2 585 572	15,08	15,08	15,08
FCPDR	50 000	50 000	100,00	100,00	100,00
Subventions	309 905	309 904	68,01	68,01	68,01
Autres RI	629 719	629 719	-	-	-
Crédits délégués	1 244 147	1 244 147	6,90	3,54	3,54
Total MINPMEESA	3 829 719	3 829 719	12,42	11,33	11,33

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	18
DAO attendus en commission	18
DAO disponibles	18
DAO transmis en commission	18
AO lancés	15
Marchés attribués	10
Marchés signés	06

Les retards observés sont dus à la non transmission des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	10 marchés attribués et 06 signés contre 07 marchés attribués et 04 signés au 15 avril.
Mettre en place le cadre de concertation mensuelle	Le cadre concertation qui devait avoir lieu au mois d'Avril a été renvoyé à une date ultérieure

41- Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 700 millions, le taux d'engagement global du BIP est de 0,00% au 30 avril 2018. Ce taux est identique à celui enregistré à la même période l'année dernière.

Les crédits budgétisés au MINTSS sont uniquement à gestion centrale et les projets y afférents doivent être contractualisés au niveau de la Commission ministérielle et de la Commission Centrale placée auprès du MINMAP.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
Gestion centrale	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00
FCPDR	-	-	-	-	-
FCPTD	-	-	-	-	-
Subventions	-	-	-	-	-
Autres RI	700 000	700 000	-	-	-
Crédits délégués	-	-	-	-	-
Ressources Externes (RE)	-	-	-	-	-
Total MINTSS	700 000	700 000	0,00	0,00	0,00

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards. Cette situation n'a pas connu d'évolution depuis le mois de mars.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	06
DAO attendus en commission	06
DAO disponibles	06
DAO transmis en commission	06
AO lancés	06

Marchés attribués	01
Marchés signés	00

L'Appel d'Offre relatif au marché *d'acquisition d'équipement d'enregistrement audio-visuel et d'archivage* avait été déclaré infructueux. Il sera relancé.

Par ailleurs, les projets ci-dessous doivent faire l'objet de délégations ponctuelles de crédits. Les décisions y afférentes sont soumises à la signature du Ministre. Il s'agit de :

- la construction de la Délégation Départementale du MINTSS du Ngok-Etunjia à Ndop, d'une dotation de FCFA 30.000.000 (trente millions) ;
- la construction de la Délégation Départementale du MINTSS du Noun à Foumban, d'une dotation de FCFA 25.000.000 (vingt-cinq millions).

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	03 marchés sont attribués contre 02 au 15 avril. Aucun marché n'est signé.36.
accélérer la procédure de création du compte trésor pour le projet UNICEF	le compte trésor n'est pas encore créé
retards dans la sollicitation de l'accord de déblocage.	le MINFI n'est pas encore saisi

IV. Principales Difficultés et recommandations

Les principales difficultés relevées sont :

- le retard dans la procédure de contractualisation ;
- la non mise en place du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP.

Les principales recommandations formulées sont :

- accélérer les procédures de contractualisation ;
- mettre en place le cadre de concertation mensuelle.

42- Ministère des Affaires Sociales

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 1,86 milliard, le taux d'engagement global du BIP est de 6,02% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINAS par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINAS est de **7,67% contre 1,18% au 30 avril 2017 (+6,49)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **81,82% contre 7,19% au 30 avril 2017 (+74,63)**. Le mémoire de dépenses relatif au projet UNICEF reste attendu pour l'engagement de la dotation budgétisée;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement **nul** ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00%** contre **0,00% au 30 avril 2017**. Cette situation s'explique par la transmission tardive des cahiers de charges par le responsable du CNPRH ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0,00%**. Ce taux est identique à celui enregistré à la même période l'année dernière.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 901 002	1 460 002	7,67	6,34	6,34
Gestion centrale	1 519 500	1 108 500	8,12	8,12	8,12
FCPDR	110 000	110 000	81,82	81,82	81,82
FCPTD	100 000	100 000	-	-	-
Subventions	200 000	200 000	-	-	-
Autres RI	1 109 500	698 500	-	-	-
Crédits délégués	381 502	351 502	6,25	0,71	0,71
Ressources Externes (RE)	400 000	400 000	-	-	-
Total MINAS	2 301 002	1 860 002	6,02	4,97	4,97

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	03
DAO attendus en commission	03
DAO disponibles	03
DAO transmis en commission	03
AO lancés	03
Marchés attribués	03
Marchés signés	00

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	03 marchés sont attribués contre 02 au 15 avril. Mais les marchés ne sont pas encore signés et notifiés.
accélérer la procédure de création du compte trésor pour le projet UNICEF	Le compte trésor n'est pas encore créé
retards dans la sollicitation de l'accord de déblocage.	Le MINFI n'est pas encore saisi

IV. Principales Difficultés et recommandations

Les principales difficultés sont :

- la non mobilisation des ressources en contrepartie des exercices 2015 et 2017 au profit des projets à financement conjoint ;
- le non achèvement des projets budgétisés en 2017 dans le cadre de la convention avec le Génie Militaire, pour permettre éventuellement l'exécution de ceux budgétisés en 2018.

La principale recommandation est de finaliser les procédures de contractualisation des marchés.

43- Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille

I. Fait marquant dans l'exécution du BIP en Avril

Les travaux de construction de l'immeuble R+3/SS à usage de bureaux sont réceptionnés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Seule la dotation de FCFA 25 millions en fonds de contrepartie en dépenses réelles a été engagée sur la dotation globale en CP de FCFA 1,12 milliard allouée au MINPROFF, soit un taux d'engagement global des crédits du BIP de 2,22% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINPROFF par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINAS est de **6,27% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+6,27)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est de **81,82% contre 0,00% au 30 avril 2017** ;
- les fonds de contrepartie en taxes et droits de douanes ont un taux d'engagement de 0% contre 100% à la même période de l'année dernière ;
- le taux d'engagement des subventions est de **0,00% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+50)**. Cette situation s'explique par la non transmission des cahiers de charges par les responsables des structures sous tutelle ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **1,04% contre 0,00% au 30 avril 2017 (+1,04)**.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	1 025 000	1 025 000	6,27	6,27	6,27
Gestion centrale	457 000	457 000	5,47	5,47	5,47
FCPDR	25 000	25 000	100,00	100,00	100,00
Subventions	60 000	60 000	-	-	-
Autres RI	372 000	372 000	-	-	-
Crédits délégués	568 000	568 000	0,79	0,00	0,00
Ressources Externes (RE)	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00
Total MINPROFF	1 125 000	1 125 000	2,62	2,22	2,22

III. Situation de la contractualisation des

projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	07
DAO attendus en commission	06
DAO disponibles	05
DAO transmis en commission	05
AO lancés	05
Marchés attribués	04
Marchés signés	00

Concernant les marchés ci-dessous, les Services du Premier Ministre ont été saisis pour l'accord préalable :

- Acquisition d'un véhicule 4X4 pour le pool des missions des responsables sur le terrain, Lot 1 (FCFA 37 millions)
- Acquisition d'un véhicule 4X4 pour les descentes du ministre sur le terrain, Lot 2 (FCFA 37 millions).

IV. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	04 marchés sont attribués contre aucun au 15 avril. Aucun marché n'est notifié.

V. Principales Difficultés et recommandations

La principale difficulté reste l'attente de l'accord des Services du Premier Ministre pour l'acquisition du matériel roulant. Un éventuel redéploiement des crédits est envisagé.

Par ailleurs, la décision de mise en place du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP est signée.

Les principales recommandations formulées sont :

- accélérer les procédures de contractualisation ;
- tenir régulièrement les sessions du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP.

45-Ministère des Postes et Télécommunications

I- Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

Le MINPOSTEL a mis en place et tenu quatre sessions du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP pour le compte de l'exercice 2018.

II- Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 41 702 000 milliards en Crédits de Paiement, le taux d'engagement global du BIP est de 0,11% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINPOSTEL par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes globales du BIP est de **0,06%** contre **2,78%** au 30 avril 2017, soit une baisse de **-11,34 points** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Dépenses Réelles est **nul**, contre **100%** à la même période de l'année précédente ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en Taxes et Droits de Douane est de **100%** contre **0%** l'année dernière à la même période ;
- le taux d'engagement des crédits à gestion centrale est de **nul** contre **10,07%** au 30 avril 2017, soit une baisse de **10,07 points** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	8 702 000	8 702 000	0,06	0,00	0,00
Gestion centrale	8 609 100	8 609 100	0,00	0,00	0,00
FCPDR	702 000	702 000	0,00	0,00	0,00
FCPTD	7 500 000	7 500 000	0,00	0,00	0,00
Autres RI	2 666 077	1 800 000	7,80	0,00	0,00
Crédits délégués	92 900	92 900	5,27	0,00	0,00
Ressources Externes (RE)	33 000 000	33 000 000	0,12	0,12	0,12
Total Global MINPOSTEL	41 702 000	41 702 000	0,11	0,10	0,10

III- Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	09
DAO attendus en commission	07
DAO reçus	06
DAO transmis en commission	06
AO lancés	05
Marchés attribués	03
Marchés signés	02

IV- Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1er trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	02 marchés sont signés sur 03 marchés attribués
Accélérer le processus d'engagement des fonds de contrepartie en dépense réelle	Aucune action entreprise
Saisir le Ministre des finances au sujet des retards de paiement des fonds de contrepartie des exercices antérieurs	Aucune action entreprise
Saisir le MINEPAT en vue de la création de la tâche « Achat d'un groupe électrogène » dans le Journal des projets, afin de permettre le virement des crédits y relatifs de la tâche « Achat mobilier de bureaux pour les services déconcentrés »	Aucune action entreprise
Mettre en place un mécanisme de remontée des données d'exécution des projets à financement conjoint et des crédits délégués	Aucune action entreprise

V- Principales Difficultés :

Les principales difficultés relevées dans l'exécution du BIP 2018 au MINPOSTEL sont le retard dans le traitement des demandes de non-objection transmises au MINFI pour l'exécution en régie de 05 projets et les lenteurs dans le processus de contractualisation.

46- Ministère des Transports

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP en Avril

La décision de mise en place du cadre de concertation mensuel a été signée. Mais les activités dudit cadre de concertation n'ont pas encore démarré.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Avec une dotation en CP de FCFA 3,3 milliards, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINT par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2018 au MINT est de **0% contre 2,09% au 30 avril 2017 (-1,66)**. Cette différence s'explique par l'engagement des subventions d'investissement qui étaient engagées à 50% en avril 2017 ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0% contre 1,04% au 30 avril 2017 (-1,04)** ;
- le taux d'engagement des Fonds de Contrepartie en taxes et droits de douanes est de **0% comme au 30 avril 2017** ;
- le taux d'engagement des ressources externes 2017 au MINT est **nul** ;

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	2 341 800	2 000 000	0,00	0,00	0,00
Gestion centrale	1 349 400	1 249 400	0,00	0,00	0,00
FCPTD	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
Autres RI	349.400	249 400	0,00	0,00	0,00
Crédits délégués	992 400	750 600	0,00	0,00	0,00
Ressources Externes (RE)	1 000 000	1 000 000	0,00	0,00	0,00
Total Global MINT	3 341 800	3 000 000	0,00	0,00	0,00

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	05
DAO attendus en commission	04
DAO disponibles	03
DAO transmis en commission	03
AO lancés	00
Marchés attribués	00

En 2017 à cette même période, 35,29% des marchés étaient attribués. Les retards observés sont dus à la non transmission tardive des éléments préalables à l'élaboration des DAO par les services techniques compétents.

IV. État de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3 : État de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
Assurer une transmission mensuelle des rapports d'exécution par les responsables de projets à financement conjoint	En attente de la transmission des rapports par les responsables de projets à financement conjoint
Accélérer la contractualisation des projets du BIP 2018	Pas d'évolution notable dans la situation de contractualisation des projets du MINT
Mettre sur pied un mécanisme de remonter des informations	La décision de création du cadre de concertation est signée mais la tenue de la première session reste attendue

V. Principales Difficultés

Les principales difficultés sont :

- important retard dans les procédures de contractualisation des projets ;
- difficultés dans la remontée des informations ;
- difficultés de l'exécution du projet de construction de la délégation régionale de l'Est (phase 2) ;
- fort risque de non-consommation des crédits relatifs au projet de numérisation des archives et mise en place d'une banque de données moderne.

50- Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril

Sur la dotation en CP de FCFA 600 millions allouée au MINFOPRA en 2018, aucun engagement n'est effectué au 30 avril 2018.

De manière spécifique, au 30 avril 2018, la situation d'exécution du BIP 2018 du MINFOPRA par mode de gestion présente les particularités suivantes :

- le taux d'engagement des ressources internes du BIP 2017 au MINFOPRA est de **0,00% contre 0,00% au 30 avril 2017** ;
- le taux d'engagement des autres ressources internes à gestion centrale est de **0,00%**. Ce taux est identique à celui enregistré à la même période de l'année dernière;
- le taux d'engagement des crédits délégués est de **0,00%**.

Tableau 1 : Situation de l'exécution (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	550 000	600 000	0,00	0,00	0,00
Gestion centrale	530 000	530 000	0,00	0,00	0,00
FCPDR	-	-	-	-	-
Subventions	-	-	-	-	-
Autres RI	530 000	530 000	-	-	-
Crédits délégués	20 000	70 000	0,00	0,00	0,00
Ressources Externes (RE)	-	-	-	-	-
Total MINFOPRA	550 000	600 000	0,00	0,00	0,00

II. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Les procédures de contractualisation enregistrent quelques retards.

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	07
DAO attendus en commission	06
DAO disponibles	06
DAO transmis en commission	05
AO lancés	05
Marchés attribués	03

Marchés signés

01

Les projets suivants sont également budgétisés au MINFOPRA:

- Travaux de réfection de l'Amphithéâtre de l'ENAM, d'une dotation de FCFA 50.000.000 (cinquante millions). Ce projet est en cours de contractualisation à la Commission de Passation Interne des Marchés de l'ENAM ;
- Prise en charge des études relatives à la construction du nouveau campus de l'ISMP, d'une dotation de FCFA 50.000.000 (cinquante millions).

III. Etat de mise en œuvre des recommandations formulées à l'issue de la revue sur l'exécution du BIP au titre du 1^{er} trimestre

L'état de mise des recommandations est présenté dans le tableau ci-dessous.

Tableau 3: Etat de mise en œuvre des recommandations de la revue

Recommandation	Etat de mise en œuvre
accélérer les procédures de contractualisation	03 marchés sont attribués. Ce chiffre n'a pas pas changé par rapport au 15 avril. Aucun marché n'est notifié.
Pprendre un arrêté du MINFOPRA, à l'effet de procéder à un virement de crédit et saisir le MINEPAT pour sa non-objection à la création de tâches ;	Le processus est en cours

IV. Principales Difficultés et recommandations

Les principales difficultés relevées sont :

- le retard dans la procédure de contractualisation ;
- la difficile exécution des projets des structures sous tutelle (ISMP et ENAM) ;
- la non mise en place du cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP ;
- les retards dans l'opérationnalisation des virements de crédits sollicitée.

Les principales recommandations formulées sont :

- accélérer les procédures de contractualisation ;
- mettre en place le cadre de concertation mensuelle pour la bonne exécution du BIP.

52- Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril

Quatre mois après le début de l'exercice 2018, les crédits du BIP ne sont pas toujours engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 240 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Libertés (CNDHL) est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la CNDHL est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la CNDHL est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la CNDHL est de **0% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	240 000	240 000	0	0	0
Gestion centrale	240 000	240 000	0	0	0
Autres RI	240 000	240 000	0	0	0
Total CNDHL	240 000	240 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Tableau 2 : situation de la passation des marchés à gestion centrale

Nombre de projets recensés	01
Nombre de DAO attendus en Commission interne	00
Nombre de DAO transmis en Commission interne	00
Nombre de marchés attribués par la Commission interne	00
Nombre de marchés signés et relevant de la Commission interne	00
Nombre de DAO attendus en Commission Centrale	01
Nombre de DAO transmis en Commission Centrale	00

Les retards observés sont dus à la finalisation tardive des études relatives à la construction de l'immeuble siège de la CNDHL.

V. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- la finalisation des études relatives à la construction de l'immeuble siège de la CNDHL.

53- SENAT

I. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 3 200 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 100% au 30 avril 2018.

Comparée à la même période de l'exercice 2017, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 du SENAT au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 du SENAT est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'engagement observé au 30 avril 2017 ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 du SENAT est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux de liquidation observé au 30 avril 2017 ;
- le taux d'ordonnancement des crédits du BIP 2018 du SENAT est de **100% au 30 avril 2018** ce qui est identique au taux d'ordonnancement observé au 30 avril 2017.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018(en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Gestion centrale	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Subventions	3 200 000	3 200 000	100	100	100
Total AN	3 200 000	3 200 000	100	100	100

II. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'absence d'information sur l'exécution des projets financés par le BIP.

54- Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme

I. Faits marquants dans l'exécution du BIP au 30 Avril

Quatre mois après le début de l'exercice 2018, les crédits du BIP ne sont pas toujours engagés.

II. Situation globale de l'exécution du BIP au 30 avril 2018

Pour une dotation en Crédit de Paiement de FCFA 700 000 000, le taux d'engagement global du BIP est de 0% au 30 avril 2018.

De manière spécifique, la situation de l'exécution financière du BIP 2018 de la Commission Nationale pour la Promotion du Bilinguisme et du Multiculturalisme (CNPBM) au 30 avril 2018 est la suivante :

- le taux d'engagement des crédits du BIP 2018 de la CNPBM est de **0%** ;
- le taux de liquidation des crédits du BIP 2018 de la CNPBM est de **0%** ;
- le taux d'ordonnement des crédits du BIP 2018 de la CNPBM est de **0%**.

Tableau I : Situation de l'exécution du BIP 2018 au 30 avril 2018 (en milliers de FCFA)

Mode de gestion	DOT. COURANTE		%ENG. CP	%LIQ	%ORD
	AE	CP			
Ressources internes (RI)	700 000	700 000	0	0	0
Gestion centrale	700 000	700 000	0	0	0
Autres RI	700 000	700 000	0	0	0
Total CNPBM	700 000	700 000	0	0	0

III. Situation de la contractualisation des projets à gestion centrale

Au 30 avril 2018, aucun DAO n'est élaboré.

IV. Principales Difficultés

Les principales difficultés rencontrées sont :

- l'absence de cadre de concertation pour le suivi de l'exécution du BIP ;
- l'inexistence d'une Commission interne de passation des marchés.